

第六十五次工地例会会议纪要

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LHJY-065

会议地点	项目部	会议时间	2018.06.01
组织单位	常州菲衡电力工程监理有限公司	主持人	王登营
会议议题	施工过程中安全、质量、进度事宜。		

会议主要内容：

一、监理单位：

(一)：联合场区已并网送电，干谢总包的努力，同时也感谢业主的支持，后续希望你单位与业主单位沟通再接再厉完成剩余工程量及各光伏场区的消缺闭环工作；

(二)：从本工程开工到现场未出现重大事故，在后续施工中还希望继续努力不出现任何大小事故，“以防为主，安全第一”；

(三)：质量方面你单位必须要严格管控，保证工程质量，现场围栏也可以准备施工；

(四)：下三家光伏场区及联合光伏场区要求你单位在下周例会前完成剩余工程量；

(五)：协调情况你单位与合作方沟通处理，避免影响工作进度；

三、总包单位：

本周完成工作：

1、联合场区完成并网；

2、其他场区因阻工问题无法展开工作。

下周工作计划：

1、联合场区如无组工力争完成；

注：本表一式3份，由项目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份，签字见附件。

