

第七次工地例会会议纪要

工程名称：朝阳和光 20MWp 光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LHJY-007

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016.09.26
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	孙新伟
会议议题	施工单位本周工作总结、下周工作计划；监理单位本周工作总结及对下周工作部署；业主重点强调质量管理、施工节点控制和工序报验程序。		

会议主要内容：

本次会议是本项目第七次工地例会。业主针对目前施工现场安全文明生产、工程质量控制、现场施工进度以及施工计划、工序报验等提出要求。监理就本周工作情况做出总结部署。施工单位就项目施工进度情况做了详细汇报。会议记录内容如下：

一、业主单位：

- 1、送出线路部分尽快解决土地纠纷问题，避免造成并网日期延迟。
- 2、要求总包单位今日下班前将重新排定的进度计划（支架安装计划、组件到场计划、设备到场计划、分部工程节点日期、组件安装计划等）。
- 3、要求总包单位加强质量管理，施工过程中做好自检、专检、报验工作，避免造成质量缺陷，造成质量缺陷后做好补救措施，吸取教训。
- 4、桩基报告必须出，要求总包单位加快协调。

二、监理单位：

- 1、我监理单位本月 28 号组织联合镇光伏场区桩基基础验收工作，总包方给予配合，验收通过后，上报支架安装施工方案并进行组件试装，检查合格后再进行批次安装。
- 2、要求总包单位在施工中必须按照设计图纸要求来施工，不得擅自更改设计图纸进行施工，需要进行图纸改动必须经过四方协商（业主、设计、监理、总包）。
- 3、本月 30 号组织召开图纸会审。
- 4、升压站房建回填土要求总包单位需按照（建筑基础工程质量验收规范 GB50202 及设计规范 GB50007-2011）来秩序，墙体砌筑需按照（GB50203）

来执行施工。

三、施工单位:

1、王三沟桩基础已完成 3148 根,赵家沟桩基础打孔已完成 1100 左右,联合镇因土地原因目前停滞,升压站基础回填已完成,本周进行门卫、综合楼地梁浇筑,升压站围墙本周动工。

2、电气施工图纸明日到位。

3、由于目前联合光伏场区完成桩基基础数量太少,做试桩实验成本过高,可否暂缓。

以下无正文

建设单位: 朝阳和光 20MWp 光伏并网发电工程项目指挥部	监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司朝阳和光 20MWp 光伏并网发电工程监理项目部	施工单位: 江苏启安建设集团有限公司朝阳和光 20MWp 光伏并网发电工程项目经理部
 接收人: <u>张松</u>	 签发人: <u>张清</u>	 接收人: <u>张松</u>
日期: <u>2016.9.26</u>	日期: <u>2016.9.26</u>	日期: <u>2016.9.26</u>

注: 本表一式 3 份, 由项目监理机构整理, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

辽宁朝阳和光新能源光伏发电 启安项目部会议签到表

2016年 9 月 26 日

序号	姓名	备注	序号	姓名	备注
1	张万	业主	16	张万	
2	张万	业主	17		
3			18		
4	李海杰		19		
5	张万	启安	20		
6	张涛	安理	21		
7	张万	安理	22		
8			23		
9			24		
10			25		
11			26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		