

第八次工地例会会议纪要

工程名称：朝阳和光 20MW_p 光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LHJY-008

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016.10.03
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	孙新伟
会议议题	施工单位本周工作总结、下周工作计划；监理单位本周工作总结及对下周工作要求；业主重点强调质量管理、施工节点控制、出图计划、工序报验程序。		

会议主要内容：

本次会议是本项目第八次工地例会。业主针对目前施工现场安全文明生产、工程质量控制、现场施工进度以及施工计划、工序报验、出图计划、并网手续等提出要求。监理就本周工作情况做出总结部署。施工单位就项目施工进展情况做了详细汇报。会议记录内容如下：

一、业主单位：



- 1、要求总包单位联系设计院，加快户外设备基础图纸出图进度。
- 2、现场施工马上步入冬季施工，要求总包单位做好冬季施工方案。
- 3、要求总包单位做好原材料报验工作，监理单位做好原材料见证取样工作。
- 4、本周综合楼地圈梁钢筋绑扎施工存在质量缺陷，要求总包单位完成整改后进行自检，自检合格后上报监理单位进行复检，复检合格后再进行下道工序。
- 5、要求总包单位加快箱逆变基础施工进度。
- 6、要求总包单位做好外线施工计划进行上报。
- 7、要求总包单位联系当地电力部门，确定好保护装置到场时间，同时联系好质检部门，提前做好手续办理计划。

二、监理单位：

- 1、要求总包单位本周提交桩基检测报告、试块检测报告。
- 2、要求总包单位在国庆假期结束后联系设计院派出设计代表参加图纸会审。
- 3、组件、支架安装需做好试装工作，试装经业主、监理单位验收合格后，再进行批量安装。
- 4、要求总包单位核实设备尺寸，与设计院做好协调工作，防止出现图纸设

- 备基础尺寸与设备实际尺寸不符。
- 5、赵家沟桩基浇筑过程中，应控制好桩基高低差问题。
 - 6、现场施工时不允许将镀锌钢管对口焊接。
 - 7、要求总包单位提供支架（立柱）原材料第三方检测报告（探伤）。
 - 8、综合楼、配电楼的屋面钢筋搭接需用冷帮方式，不许焊接，同时做好柱头压力焊钢筋送检工作。
 - 9、要求总包单位做好土建施工强制性条文。
- 三、施工单位：**
- 1、配电楼、综合楼±0 以下已完成，围墙东、北基础开挖已完成，本周计划完成配电楼结构柱钢筋绑扎、模板安装，综合楼完成二次回填，围墙完成基础垫层；联合镇、王三沟箱逆变基础 10 月 15 号前完成，赵家沟箱逆变基础 10 月 30 号前完成，箱逆变 10 月 8 号到场；送出线路 10 月 8 号动工。
 - 2、赵家沟桩基打孔已完成 2100 左右，放点共计约 2800，预计下周完成 2000 个放点，赵家沟场区道路与 10 月 8 号全部连通，本周开始桩基浇筑。
 - 3、由于山地岩层原因，场区内电缆沟开挖未达到设计要求，最终以实测电阻为准，保证冻土层深度。
 - 4、电缆沟桥架规格等图纸不明确，需设计院协调解决
 - 5、联合镇光伏场区支架试装工作明日开始，完成后经业主、监理检查合格后，开始批量安装。

以下无正文

建设单位： 朝阳和光 20MWp 光伏并网发电工程项目指挥部  接收人：  日期： 	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司朝阳和光 20MWp 光伏并网发电工程监理项目部  签发人：  日期： 	施工单位： 江苏启安建设集团有限公司朝阳和光 20MWp 光伏并网发电工程项目经理部  接收人和光新能源项目部  本印章不得用于签约，否则无效 日期： 
---	---	---

注：本表一式 3 份，由项目监理机构整理，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

辽宁朝阳和光新能源光伏发电 启安项目部会议签到表

2016年10月4日

序号	姓名	备注	序号	姓名	备注
1	冷松霖		16		
2	申宏勇		17		
3	高文		18		
4	张晓莹	经理	19		
5	孙加伟	经理	20		
6	吴海涛	经理	21		
7	宁海杰		22		
8	蔡向辉		23		
9	孙伟		24		
10	董雨阳		25		
11	董连博		26		
12	王海		27		
13	王海		28		
14			29		
15			30		