

第九次工地例会会议纪要

工程名称：朝阳和光 20MWp 光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LHJY-009

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016.10.10
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	孙新伟
会议议题	施工单位本周工作总结、下周工作计划；监理单位本周工作总结及对下周工作要求；业主重点强调质量管理、主要时间节点控制、工序报验程序。		

会议主要内容：

本次会议是本项目第九次工地例会。业主针对目前施工现场安全文明生产、工程质量控制、主要工程时间节点控制、工序报验等提出要求。监理就本周工作情况进行了总结并对下周主要工作进行了安排部署。施工单位就项目施工进展情况进行了汇报。会议记录内容如下：

一、业主单位：

- 1、要求总承包单位控制好主要工程时间节点，总体要求是 12 月 30 日必须并网发电，接下来所有工作都围绕这个时间节点来进行。66KV 升压站配电装置楼全部土建工程必须在 11 月 20 日前完成并能给安装提供工作面；10 月 30 日前完成 66KV 送出线路全部铁塔基础浇筑，11 月 30 日前完成 66KV 架空线路和 10KV 架空汇集线路施工及调试。并网手续应抓紧办理，不能因为手续办理影响并网，总包单位要催促合作单位、项目指挥部也会给合作单位提要求。
- 2、请总包单位催促设计单位尽快给出图纸会审中全部答疑，要求是书面材料回复。
- 3、要求总包单位严格按监理要求做好工序报验和材料设备进场送检；不能因为抢工期而放松质量和安全管理。
- 4、建议总承包单位邀请架空线路施工单位“朝阳正达公司”列席项目指挥部每周一召开的监理例会。

二、监理单位：

- 1、要求总包单位本周提交试块检测报告。
- 2、要求总包单位在组件安装过程中，控制好支架垂直度以及底线水平度，尽量控制好光伏场区组件阵列高低落差过大的问题。

- 3、要求总包单位在接地焊接工作中，先进行焊渣处理后再进行防锈、防腐。
- 4、升压站配电楼浇筑前通知我监理单位、业主单位进行验收，验收合格后再进行浇筑。
- 5、升压站土建浇筑前应提前预埋好电气穿线管、下水管等，不允许浇筑完成后在梁、柱、板上开槽下管。
- 6、强调按图施工原则，施工单位必须按照设计图纸进行施工，如发现设计图纸存在缺陷，上报监理、同时联系设计院进行处理。
- 7、要求总包单位本周完成现场原材料送检工作（钢筋、水泥、砂石、水泥砖），现场施工中使用的砂浆必须出具原材料配合比报告。
- 8、请总包单位联系辽宁省电力质检中心，询问现场原材料送检单位是否需要指定。

三、施工单位：

- 1、66KV 升压站门卫室、综合楼地圈梁以下工程已全部完成；配电楼顶、梁柱钢筋绑扎及模板安装已完成，计划本周内完成浇筑；综合楼 2 日内完成土方二次回填，本周内完成地面垫层施工；本周内完成东侧围墙基础浇筑。
- 2、赵家沟已完成桩基打孔约 2280 个，上周由于土地纠纷村民阻工，未进行灌注桩浇筑；本周开始灌注桩浇筑和箱逆变基础开挖及垫层施工。
- 3、66KV 升压站室外设备基础图纸 10 月 13 号到现场。
- 4、龙城联合光伏场区 10 月 9 日已开始进行光伏组件安装，计划 9 天内完成全部 3MWp 组件安装。
- 5、66KV 升压站配电楼脚手架安装中存在安全隐患，已完成整改。
- 6、66KV 送出线路铁塔 3#、4#、5#基础已开挖，10KV 架空汇集线路电杆打孔已完成 29 个孔洞，部分施工便道存在土地纠纷，正在积极协调解决。

以下无正文

建设单位： 朝阳和光光伏并网发电 工程项目指挥部 接收人：[Signature] 日期：2016.10.10 朝阳和光新能源有限公司 朝阳和光光伏并网发电工程 项目部	监理单位：常州正衡电 力工程监理有限公司朝 阳和光 20MWp 光伏并 网发电工程监理项目部 签发人：[Signature] 日期：2016.10.10 常州正衡电力工程监理有限公司 朝阳和光 20MWp 光伏 并网发电工程监理项目 部	施工单位： 江苏启安建设集团有限 公司朝阳和光 20MWp 光 伏并网发电工程项目经理部 接收人：[Signature] 日期：2016.10.10 江苏启安建设集团有限公司 朝阳和光新能源项目部
--	---	---

注：本表一式 3 份，由项目监理机构整理，建设单位、项目监理机构、
承包单位各一份。

正阳朝阳和光新能源光伏发电

启安项目部会议签到表

年 月 日

姓名	备注	序号	姓名	备注
杨大立	业主	16		
解志祥	监理	17		
		18		
丁海通		19		
费向阳		20		
蔡白辉		21		
洪月		22		
张涛	监理	23		
孙新伟	监理	24		
王松望	一一	25		
郭子	郭子	26		
张涛		27		
冷松涛		28		
		29		
		30		