

会议纪要

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LHJY-002

会议地点	电站会议室	会议时间	2018年11月30日
组织单位	朝阳和光项目部	主持人	苟兴旺
会议议题	朝阳项目现场消缺整改相关事宜		

会议主要内容：

一、业主单位：

针对现场检查情况，目前该项目不具备验收条件，要求施工方尽快完成缺陷整改，本按照以下几点要求进行落实：

- 1、要求总包方对现场缺陷出具合理的整改方案及完成时间计划。
- 2、要求总包单位对联合、王三沟阻工导致无法正常消缺的情况，根据具体情况上报整改方案。
- 3、要求你单位对于现场整改消缺时间从12月30日倒排计划，如在12月30日前无法完成消缺，请你单位上报撤场申请。
- 4、要求总包单位及时上报验收资料、蓝图及电气实验报告报监理部审核。
- 5、对于升压站相关急需整改缺陷如在12月10日前不落实整改，届时将对总包单位每日两万元的经济处罚。

