

会议纪要

编号: LIIJII-CZZII-LS-001

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

签发: 薛志峰

会议地点	业主工程部会议室	会议时间	2017、3、14、9:00
会议主持人	闻春旺（今天有事未到，授权监理代为主持） 沈臣友		
会议主题: 关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目工程管理、协调事宜			
上次会议问题落实情况: 本次为第 1 次临时会议。			
本次会议内容: 一、常州正衡电力工程监理有限公司 沈臣友: (总监代表) 1、目前现场出现多数村民阻工情况, 如果是业主范围内的原因, 闻总负责解决, 且去年年底已经在当地做了大量的协调工作, 但是如果不在业主范围内的 (例如: 工人工资没付、机械的使用费没付、材料款没付等等) 造成阻工的现象, 由你们总包单位负责; 2、村里道路使用问题你们总包单位有没有与村里达成使用协议? 3、就道路使用权问题, 业主是有责任, 但主要的责任还是你们总包单位的, 因为, 签合同同时你单位要考虑这方面的事宜; 4、真正造成村民阻工的原因, 还是你们总包单位缺少与村民沟通协调; 另外还有一点就是资金问题, 资金按照合同付款 10%, 总价是一亿三千两百万元, 第二次付款是工程验收合格并网发电的时候, 再付给你们 80%。这个期间有很大的资金量需要你单位解决; 5、资金问题还是你们总包单位自己解决, 因为资金问题造成这个工程迟迟不能进场施工, 出现阻工现象, 造成对工程的影响追求责任的话, 由你们总包单位负责; 6、昨天吊装逆变器没有吊装方案, 而且现场有 3 人未佩戴安全帽; 7、资料未报验问题: 你们总包单位未上报开工申请表、无施工方案、无施工组织设计、无施工计划等资料, 属于无资料、无证施工, 按照《隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目工程管理制度》进行相应处罚, 我多次要求你们上报资料, 至今没有任何资料报验; 8、以上根据业主项目负责人闻春旺交待的指示精神来传达的, 如有异议可以在会上提出。 二、中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 刘 原: (总工) 1、各个分包单位与我们有合同关系, 出现问题由我们解决, 但是你们分包单位下面的施工队、班组出现经济问题, 由你们分包单位自己解决。			



