

会 议 纪 要

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号：LHJH-001

会议地点	业主会议室	会议时间	2016、10、7、14:00
会议主持人	闻春旺	参加人员	见会议签到表
会议主题：关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜			
上次会议问题落实情况：本期为第 1 期会议。			
本次会议内容： 刘佰茂：1、综合楼开关站电缆沟地沟采用什么材料？ 2、综合楼屋面是不是预制楼板？ 3、地基垫层是否不用极配砂石垫层？ 党东东：1、1~11#光伏区有坟地、玉米地所占面积 1 个多 MWP 组件； 2、1#区最南侧的 8 路组串间距为 20m 是否过大，是否在 2 路之间再增加 1 组？ 3、有杨树在光伏区是否让村民砍伐？ 叶江浩：1、建议每星期五下午 14:30 开监理例会； 2、建议设计院要有驻场代表，随时掌握现场情况，为出图及时提供技术支持； 3、施工进度总计划图（横道图）下星期五前做好，挂着会议室。 沈臣友：1、规范施工行为及程序； 2、建议甲方制定《隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目工程管理制度》，以便对施工管理有据可依。我公司监理部根据此制度来执行监理，以免在进度、质量、安全等管理方面责任不清，出现问题互相推卸责任，最后追究监理责任！ 3、工程进度，施工方要及时上报施工进度总计划、月计划、周计划、每天上报日计划到现场微信群里，按计划完成工作量； 4、施工质量，材料进场必须请监理检查并报验材料资料，需要送检的材料必须经监理现场见证取样后送检，未经检查不得擅自使用；每一道工序完成必须叫监理检查验收，必须提前 2 天报验资料，凡未经监理检查验收不得进行下一道工序施工； 5、安全文明施工，施工方要及时上报《施工组织设计》，上报各类安全施工方案及措施，对各个施工班组进行安全质量交底，安全三级教育，签订安全责任书，每位施工人员签字，每人要交工伤意外保险，上班不准酗酒、穿拖鞋，进入现场必须戴好安全帽，不得聚众闹事、打架斗殴、干扰业主监理的正常工作，不得干扰阻挠监理正常的检查监督工作，不得以不文明的语言及行为攻击业主监理，一经发现，视其严重程度每次罚款 1~10 万元！情况严重的，建议业主更换施工队伍。 6、图纸事宜，施工图施工单位要仔细检查阅读，将问题汇总，在图纸会审时提出，请设计院答复交底，未经设计院变更认可不得修改原设计，必须按图施工； 7、现场临时道路要抓紧铺设垫碎石面层，以免雨天影响施工；			

8、本工程为山林防火责任区，施工现场严禁吸烟！不得生明火取暖，电焊作业要有人监护，开关站、料场、仓库、配电房、办公室等区域要配置消防设施和器材，如：灭火器、沙箱、水池等； 9、施工机具、施工现场、临时道路陡坡急弯等部位要设置安全警示牌、安全规章制度、安全操作规程、混凝土配合比标牌； 10、环保事宜，施工单位要控制扬尘、污水、白色垃圾、塑料瓶、袋、废品废料等垃圾污染，保护环境，要做到“工完料尽场地清”； 11、由于进入冬季，施工单位要上报冬季施工方案、临时用电施工方案、安全应急预案等； 12、请业主及时提供工程相关资料给我监理部，以便我们更好地为贵公司提供优质的监理服务，（资料见监理工作联系单 LHJH-002）。 闻春旺：1、综合楼为混凝土现浇屋面，电缆沟可以用砖砌，基础垫层按图施工； 2、施工图、设计、地勘等相关工程文件要经过监理部下发给施工单位并进行登记； 3、外部协调由我协调，内部管理由施工方项目部和监理管理，施工单位必须配合、服从监理单位的监督管理。 以下空白			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	签发	

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

第 1 期监理例会会议纪要

隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号： B61- LHJH-001

各与会单位：

现将隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜第 1 期监理例会会议纪要印发给你们，请查收。

附会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章)： _____

总监理工程师： _____ 日期： 2016、10、7

会议地点	甲方工程部会议室	会议时间	14:00
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	闻春旺
会议议题	关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜		
各与会单位及人员 签到栏	与 会 单 位	与 会 人 员	
	隆化县金瀚太阳能发电有限公司	闻春旺 郝明星	
	常州正衡电力工程监理有限公司	沈臣友	
	中国能源建设集团西北电力建设 甘肃工程有限公司	叶江浩 刘原 高海涛 辛荣 辛华 刘佰 茂 牛文奎 刘龙 党东东	
	上海胜管新能源有限公司	楼宝文	

注：B61_为工地例会、B62_为专题会议、B63_为项目监理机构内部会议。

江苏省建设厅监制

隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

第 1 期监理例会会议纪要

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号： B61- LHJH-001

各与会单位：

现将隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜第 1 期监理例会会议纪要印发给你们，请查收。

附会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章)：

总监理工程师：

薛王才

日期： 2016、10、7

会议地点	甲方工程部会议室	会议时间	14:00
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	闻春旺
会议议题	关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜		
各与会单位及人员 签到栏	与 会 单 位	与 会 人 员	
	隆化县金瀚太阳能发电有限公司	闻春旺 郝明星	
	常州正衡电力工程监理有限公司	沈臣友	
	中国能源建设集团西北电力建设 甘肃工程有限公司	叶江浩 刘原 高海涛 辛荣 辛华 刘佰 茂 牛文奎 刘龙 党东东	
	上海胜管新能源有限公司	楼宝文	
注：B61_为工地例会、B62_为专题会议、B63_为项目监理机构内部会议。			

江苏省建设厅监制

第 1 期 监理例会会议签到表

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

2016 年 10 月 7 日

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
周春旺	北京中能	项目经理	13383649899
杨文文	上海胜管新能源	项目开发总监	15958438448
郝明星	北京中能	技术员	15831412611
沈国友	常州汇隆监理	总代	13401557806
李荣	山西建筑总公司		15209365686
张金	山西建筑总公司	安全员	18293613399
刘佰鑫	平关站	技术员	18993584362
刘原	甘肃火电	总工	18298465984
李东	山西建筑	技术员	17791827113
高海清	甘肃火电	查工	13359321388
李华	山西建筑	负责人	18193675988
刘龙	甘肃火电	技术员	15988018686
叶江浩	甘肃火电	项目副经理	13666550033