

会 议 纪 要

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号：LHJH-002

会议地点	业主会议室	会议时间	2016、10、14、15:00
会议主持人	沈臣友	参加人员	见会议签到表
会议主题：关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜			
上次会议问题落实情况：1、施工方的总计划进度表上报，墙的挂牌未做；2、设计院到现场了解现场情况，回去完善设计；3、现场杨树未伐，光伏区不够的面积可以向北发展；4、混凝土已经制作试块，但数量不足；5、周施工计划、施工组织设计、施工方案等资料均未上报。			
本次会议内容： 党东东：1、围栏从北面开始安装； 2、现场杨树未砍伐； 刘 原：1、综合用房 C15 混凝土垫层必须打好； 2、混凝土的配合比抓紧出资料，C15 混凝土要制作试块； 3、光伏区进度缓慢，达不到总计划的要求； 4、质量要严格，灌注桩要作 3 次振捣，振捣要密实，注意保证桩的垂直度，预埋件的焊渣药皮要清理干净； 5、砖混结构的墙底肯定做素混凝土翻边。 沈臣友：1、凡工程变更必须设计院确认，在没有得到设计院认可的，不得乱发变更内容，要有严谨的工作作风； 2、临时道路要抓紧将碎石面层铺好，以便车辆的通行，总包单位有监管责任； 3、施工单位每个工种均要写《施工日志》、《安全台账》，记录当日的施工情况内容，监理部不定时随机检查； 4、混凝土按检验批制作、红砖要送检、C15 垫层要做试块，模具要钢制的以免变形，混凝土塌落桶要配 1 只，混凝土的配合比、极配砂石的配合比要抓紧上报； 5、综合用房的基础钢套管（镀锌钢管）材料抓紧配备，给排水孔洞要注意预留，避雷接地体要有预留； 6、根据规范要求，砖混结构卫生间、厨房、外墙、女儿墙的墙底要做 200mm 高素混凝土翻边，请施工方注意施工； 7、光伏区灌注桩不垂直的有 10%，主要原因是打孔不垂直，没人校正所致，钢筋笼被坏的临时道路颠簸散架，也未重新绑扎、钢筋笼未加垫块（之前多次提醒强调过）就进行浇筑，影响灌注桩质量，以后造成露筋、承载力不够等质量问题一律由施工单位承担责任！凡不合格的、不符合要求的灌注桩必须返工重新制作； 8、组件、支架、箱逆变基础请设计院抓紧出图，总包单位有义务催促。开关站有水泵房是否要考虑消防系统，电线电缆、配电箱柜、设备等是否考虑订货！ 9、根据钢筋混凝土规范，承台灌注桩钢筋笼要注意有锚固长度要求；			

隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

10、上周会议要求施工单位报周计划，施工方置若罔闻，下一周要注意在周四报上来，否则，每次罚款 1000 元，工程资料至今未报，要抓紧报上来。12~20#区的施工班组到现在未进场施工，严重影响施工进度，要求抓紧进场施工； 11、下一周请业主让外输电线路的施工单位来参加监理例会； 12、本工程名称以发改委的备案证为准：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目。 闻春旺：1、会议纪要请施工方及时打印上报业主、监理； 2、施工单位要各司其职，能够现场解决的问题现场及时解决，不能解决的及时与业主监理联系解决； 3、光伏区面积可以向北发展，向南不能动。 以下空白			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	签发	

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

第 2 期监理例会会议纪要

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号： B61- LHJH-002

各与会单位：

现将隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜第 2 期监理例会会议纪要印发给你们，请查收。

附会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章)： _____

总监理工程师： _____ 日期： 2016、10、14

会议地点	甲方工程部会议室	会议时间	15:00
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主 持 人	沈臣友
会议议题	关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜		
各与会单位及人员 签 到 栏	与 会 单 位	与 会 人 员	
	隆化县金瀚太阳能发电有限公司	闻春旺 安静军 刘彦清	
	常州正衡电力工程监理有限公司	张方荣 沈臣友	
	中国能源建设集团西北电力建设 甘肃工程有限公司	刘原 高海涛 党东东 董天才	
注：B61_为工地例会、B62_为专题会议、B63_为项目监理机构内部会议。			

江苏省建设厅监制

隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

第 2 期监理例会会议纪要

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号： B61- LHJH-002

各与会单位：

现将隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜第 2 期监理例会会议纪要印发给你们，请查收。
附会议纪要正文共 2 页。



项目监理机构(章)：

总监理工程师：薛玉才 日期： 2016、10、14

会议地点	甲方工程部会议室	会议时间	15:00
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	沈臣友
会议议题	关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜		
各与会单位及人员 签到栏	与 会 单 位	与 会 人 员	
	隆化县金瀚太阳能发电有限公司	闻春旺 安静军 刘彦清	
	常州正衡电力工程监理有限公司	张方荣 沈臣友	
	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	刘原 高海涛 党东东 董天才	

注：B61_为工地例会、B62_为专题会议、B63_为项目监理机构内部会议。

江苏省建设厅监制

原件

第 2 期监理例会会议签到表

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

2016 年 10 月 14 日

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
董天才	开美站	负责人	18209475518
董东东	光伏区	技术	1779823193
高海海	项目部	主任	13359321388
安静军	中能		18830419000
何静雅	中能		13383649899
刘高清	中能		13398694600
张万荣	常州正衡监理	土建	15298583168
沈江友		总代	13401557806