

会 议 纪 要

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号：LHJH-003

会议地点	业主会议室	会议时间	2016、10、21、14:30
会议主持人	沈臣友	参加人员	见会议签到表

会议主题：关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜

上次会议问题落实情况：1、施工方的周计划进度表未上报，墙的挂牌未做；2、设计院对光伏区的组件间距进行调整，完善设计；3、现场杨树未伐，光伏区不够的面积可以向北发展；4、混凝土已经制作试块，但配合比未出报告；5、施工组织设计、冬季施工方案等施工方案等资料均未上报；6、光伏二区进场施工，进行清表场平；7、临时道路加快施工进度；8、光伏区电气部分要加紧设计。

本次会议内容：

党东东：1、现在已经增加人员；

2、光伏区向北发展，能够利用的尽可能利用。

潘志生：配用电房砌块 600*250*200mm（长*宽*高），市场只有 600*250*250，怎么办？

陈雅林：今天进场测量放线，明天施工机具进场。

史福林：1、进场的道路明天垫好；

2、支干道涉及费用，合同含税；

3、本月底完成所有道路的任务；

4、临近光伏区道路与组件保留余地和距离。

赵生军：1、安全方面要进行散架教育；

2、施工用电不得私拉乱接；

3、安全施工报告要写好。

刘 原：1、光伏区一天可以浇筑 400 根桩；

2、支架今天出厂 2 天到达，施工队的料场准备好没有？哪里作为中转站？；

3、光伏二区明天要清表，11 月 15 日完成所有灌注桩的浇筑；

4、光伏区的坟地等不能打桩的部位要提前标出来；

5、开关站的综合用房进展缓慢，内部工种之间衔接配合不好，内部要协调；

6、夜间施工要注意安全，注意保暖。

楼宝文：1、开关站工种要衔接好；

2、我公司领导交待临时道路要修好；

3、光伏二区的人员进场没有？

4、工期紧，11 月 30 日必须并网发电；

5、安全上出现事故谁负责？是项目部还是工人？

6、希望施工单位项目部多多配合监理工作。

张方荣：1、加快工程进度；

隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

<p>2、安全上：搅拌机未接地，装载机坐人，要求整改。</p> <p>沈臣友：1、综合用房基础检查，施工方有干扰监理检查行为，希望规范施工行为和程序；</p> <p>2、施工方配合不主动，管理不到位；</p> <p>3、材料未报验，混凝土配合比、极配砂石配合比（开关站）、碎石面层配合比（临时道路）均未报验，试块模具、混凝土塌落桶未备好；</p> <p>4、施工方要进行“三检”制度，自查自检合格后报监理检查验收；</p> <p>5、形象措施，工地大门位置要树立“五牌一图”，以便上级部门检查；</p> <p>6、质量方面，开关站的厨房、女儿墙墙底的素混凝土翻边设置，沉降观测点、避雷测试点、配电箱接地、配电箱的进线钢套管、防水砂浆的抹面完成后方可土方回填；光伏区灌注桩的垂直度、混凝土的密实度、成桩后的静载试验、抗拔试验要注意进行；施工单位项目部对临时道路的质量进行要加以要求；对综合用房的电气请设计院抓紧出图、对外输电线路要加紧设计，先设计然后还有路径协议需要业主协调，不能耽误时间；</p> <p>7、施工单位将各个施工队班组的施工合同协议、采购合同、设计合同等与工程相关的合同协调复印件上报到监理部来；将施工队的安全责任书、安全协议、安全质量交底书、各个职工身份证复印件、各种管理制度上报到监理部来；</p> <p>8、应业主副总王平的指示要求，委托我监理部编制《隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目工程管理制度》，请总包单位认真执行；</p> <p>9、施工单位要抓紧编制《冬季施工方案》、《强制性条文执行计划》，要有冬季混凝土的防冻措施和质量保障；</p> <p>10、安全方面对施工机具要有年审合格标志、定期保养记录，对机具驾驶者或操作者检查是否有驾驶证或操作证，安全员要有安全检查记录、安全台账、各个班组要有施工日志；</p> <p>11、临时道路要有计划施工，全站道路约 4000m，每天施工不少于 500m,除去雨天才能在本月底完成任务，注意道路的内侧转弯半径不小于 6m，碎石面层要有配合比，石子、沙、土、石灰按一定的比例拌合后铺在路面进行碾压才为管理方法；</p> <p>12、光伏区先将不能打桩和能够打桩的区域统计出来，交设计院进行后面的电气设计赶时间，不耽误工期；</p> <p>13、施工进度计划按方阵的打桩、支架组件安装、电气安装、分区分部位分分项工程逐一编排，计划不按总目标去排，11 月 30 日并网发电无方案可依可循。</p> <p>闻春旺：1、安全上发现问题要有措施；</p> <p>2、施工单位资料员刚到，有问题要与监理加强沟通；</p> <p>3、光伏二区陈总要加强投入。</p>			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	签发	

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

第 3 期监理例会会议纪要

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号： B61- LHJH-003

各与会单位：

现将隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜第 3 期监理例会会议纪要印发给你们，请查收。
附会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章)： _____

总监理工程师： _____ 日期： 2016、10、21

会议地点	甲方工程部会议室	会议时间	14:30
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	沈臣友
会议议题	关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜		
各与会单位及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	隆化县金瀚太阳能发电有限公司	闻春旺	
	常州正衡电力工程监理有限公司	张方荣 沈臣友	
	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	刘原 高海涛 党东东 陈雅林 赵生军 潘志生 史福林 沈佐坤	
	上海胜管新能源科技有限公司	楼宝文	
注：B61_为工地例会、B62_为专题会议、B63_为项目监理机构内部会议。			

隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

第 3 期监理例会会议纪要

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号： B61- LHJH-003

各与会单位：

现将隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜第 3 期监理例会会议纪要印发给你们，请查收。
附会议纪要正文共 2 页。



项目监理机构(章)：

总监理工程师： 薛王才 日期： 2016、10、21

会议地点	甲方工程会议室	会议时间	14:30
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	沈臣友
会议议题	关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜		
各与会单位及人员签到栏	与会单位	与会人员	
	隆化县金瀚太阳能发电有限公司	闻春旺	
	常州正衡电力工程监理有限公司	张方荣 沈臣友	
	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	刘原 高海涛 党东东 陈雅林 赵生军 潘志生 史福林 沈佐坤	
	上海胜管新能源公司	楼宝文	

注：B61 为工地例会、B62 为专题会议、B63 为项目监理机构内部会议。

江苏省建设厅监制

第 3 期 监 理 例 会 会 议 签 到 表

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

2016 年 10 月 21 日

姓 名	工 作 单 位	职 务 / 职 称	电 话
宋春雨	北京中能		13383649899
沈斌	常州正衡	总代	13401557806
高海涛	甘肃工程有限公司	专工	13359321388
陈维华	张源电业集团	项目经理	1392234327
沈伟坤	甘肃火电	资料员	18861280133
赵红军	甘肃火电	专监	18298326664
董东	山东建筑	技标	17791923193
陈三	福建源公司建设	负责人	18332895333
刘原	甘肃工程有限公司	专工	18298465984
史福林	隆化源源同林业	项目经理	13731403963
程金	上海月华	总监	15958438443
张芳荣	常州正衡	土建	15298583158