

会 议 纪 要

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号：LHJH-CZZH-006

会议地点	业主会议室	会议时间	2016、11、11、14:30
会议主持人	沈臣友	参加人员	见会议签到表
会议主题：关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜			
上次会议问题落实情况：1、施工方的周计划进度表又不上报，总计划墙的挂牌未做；2、设计院对外输电线路、光伏区电气二次系统，正在进行设计；配电用房火灾自动报警系统未设计，室外消防水系统是否设计？3、现场杨树未伐，光伏区不够的面积可以向北发展；4、混凝土已经制作试块，但配合比已出临时配合比报告已经上报，试块未及时送到监测站；5、施工组织设计未上报；6、光伏区、开关站隆化县林业局叫停施工（10 月 25 下午开始），今天可以复工；7、综合用房的厨房、卫生间翻边、配电用房的 DKL3B 梁的变更无根据的整改不力；8、注意综合用房卫生间的隔墙的留槎、会议室等大房间的梁垫的设置检查。			
本次会议内容： 辛 华：1、目前有 46 名工人，早上上山干活被村里赶下来，中午又被赶下来，象打游击的； 2、光伏区支架已经买了防锈漆； 3、承台式灌注桩土方开挖深度暂时 0.8m 在冻土以下，等施工时再挖到 1.5m 深。 雷 涛：1、现在只能偷偷施工，工人心理不愉快； 2、水泵房、SVG 室基础 C30 基础已经打好； 3、砌筑砂浆的试块模具未购买。 于鸿斐：1、支架清单已经有了。 赵生军：1、安全上已经下发整改通知，按通知内容整改； 高海涛：1、质量要按规范施工； 2、今天可以复工了。 刘 原：1、开关站的防雷测试点、沉降观测点等该做的要做，基础能放线的尽快放线； 2、综合用房、配电用房等混凝土浇筑时要生炉子保温； 3、安全上要有防冻防滑措施，高空作业要系好安全带，60 岁以上的工人要注意身体状况，不得高空作业； 4、光伏二区因为征地问题不能施工，暂时撤场。 沈臣友：1、临时道路问题：资金是否及时到位；面层有没有质量标准；有没有按标准给资金；道路密实度、平整度不好将影响组件运输、箱逆变设备的运输； 2、周计划又不报了，监理工程师通知单也不整改，进度怎么控制，箱逆变基础什么时候施工？ 3、综合用房的防水翻边按总说明的第 4 条执行、配电用房的 DKL3B 梁的变更无根据，不符合框架结构原则，要求按原设计施工！ 4、根据《建筑工程抗震设防分类标准》关于配电用房的抗震类别为重点设防类（乙类），			

没有结构抗震等级四级一说；

5、配电用房未设计火灾自动报警系统、开关站室外是否设计消防水系统？以后能否通过消防验收？电缆沟未设计压顶、地沟梁；

6、注意化粪池、事故油池、污水池有透气管，有的带防水环，注意综合用房的卫生间隔墙的留槎、梁垫的施工；

7、图纸施工单位要检查有哪些问题汇总，准备进行图纸会审；

8、安全上注意多检查，看看还有哪些不到位不完善的地方，安全上不能再出现问题。

闻春旺：希望施工单位按国家标准要求规范施工，积极配合监理的监管，该整改的要及时整改，把安全施工抓好，把工程质量抓好，把工程做好。

以下空白

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	签发	
------	----------------	----	--

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

第 6 期监理例会会议纪要

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号：B61-LHJH-CZZH-006

各与会单位：

现将隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜第 6 期监理例会会议纪要印发给你们，请查收。

附会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章)：_____

总监理工程师：_____日期：2016、11、11

会议地点	甲方工程部会议室	会议时间	14:30
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	沈臣友
会议议题	关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜		
各与会单位及人员 签到栏	与 会 单 位	与 会 人 员	
	隆化县金瀚太阳能发电有限公司	闻春旺	
	常州正衡电力工程监理有限公司	张方荣 沈臣友	
	中国能源建设集团西北电力建设 甘肃工程有限公司	何方余 赵生军 高海涛 于鸿斐 刘原 辛华 雷涛	

注：B61_为工地例会、B62_为专题会议、B63_为项目监理机构内部会议。

江苏省建设厅监制

隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

第 6 期监理例会会议纪要

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号: B61-LHJH-CZZH-006

各与会单位:
现将隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜第 6 期监理例会会议纪要印发给你们, 请查收。
附会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师: 薛玉才 日期: 2016、11、11

会议地点	甲方工程部会议室	会议时间	14:30
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	沈臣友
会议议题	关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜		
各与会单位及人员 签到栏	与 会 单 位	与 会 人 员	
	隆化县金瀚太阳能发电有限公司	闻春旺	
	常州正衡电力工程监理有限公司	张方荣 沈臣友	
	中国能源建设集团西北电力建设 甘肃工程有限公司	何方余 赵生军 高海涛 于鸿斐 刘原 辛华 雷涛	

注: B61_为工地例会、B62_为专题会议、B63_为项目监理机构内部会议。

江苏省建设厅监制

第 6 期监理例会会议签到表

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

2016 年 11 月 11 日

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
刘 原	甘肃工程公司	总工	18298465984
何方余	甘水工程公司	生产经理	15799026876
刘 芳	甘肃工程公司	总环	
于洪奎	甘肃发电公司	物资	1359338495
李文奎	四川建通公司	女队长	18399893496
高海峰	甘肃工程有限公司	工程部	13359321388
李 华	山西建筑工程公司	施工员	18193675988
沈进友	常州正衡监理	总代	13461557806
张万荣	常州正衡监理	土建	15298583158
叶春旺	北京中能		13383649899