

会 议 纪 要

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号：LHJH-CZZH-007

会议地点	业主会议室	会议时间	2016、11、18、14:30
会议主持人	沈臣友	参加人员	见会议签到表
会议主题：关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜			
上次会议问题落实情况：1、施工方的周计划进度表又不上报，总计划墙的挂牌未做；2、设计院对外输电线路、光伏区电气二次系统，正在进行设计；配电用房火灾自动报警系统未设计，但已经预埋管盒 3、现场杨树未伐，光伏区不够的面积可以向北发展；4、混凝土已经制作试块，但配合比已出临时配合比报告已经上报，试块及时送到监测站；5、监理通知单的整改不到位；6、光伏区、开关站隆化县林业局叫停施工（10 月 25 下午开始），可以复工，但还有政府手续需要办理；7、配电用房注意屋面梁钢筋锚固长度、火灾自动报警系统的预留及冬季混凝土的防冻养护措施；8、注意综合用房卫生间的隔墙的留槎、会议室等大房间的梁垫的设置检查；9、注意屋层面临边的安全防护栏杆的设置。			
本次会议内容： 王 金：1、现在每天可以浇 400 根桩，还有 2100 根未打； 2、箱逆变基础可以测量放线。 刘国隆：1、光伏支架有 3 个电焊工每个人每天焊 60 个立柱； 2、支架安装有 18 人。 史福林：1、光伏区围栏 1、2 天结束； 2、进场主道路下涵管受天气影响明年再做； 3、施工合同未签，资料未做。 于鸿斐：1、组件 11 月 20 日进场，箱逆变设备在基础完成后随时进场； 2、外输电线路后天（11 月 21 日）进场施工。 赵生军：1、施工机械设备接地做好了； 2、安全防护栏杆要做。 刘 原：1、光伏区灌注桩歪的必须整改、支架立柱要注意垂直度、组件安装要减少损坏； 2、开关站要加强质量； 3、道路必须修好减少组件损坏； 4、安全上注意冬季施工要求。 沈臣友：1、加强工程质量意识，质量是企业生命，希望施工单位把质量抓好； 2、周计划又不报了，监理工程师通知单也不整改也不回复，进度怎么控制； 3、施工单位要本着为工程负责为业主负责的精神进行施工； 4、配电房屋面梁 WKL 与边柱要注意锚固长度为 1.5LaE，火灾自动报警系统的预埋管预留，避雷接地引上线的焊接，混凝土试块的留置，混凝土防冻保温养护的措施，施工单位质检员注意检查；			

5、混凝土防冻剂的添加量要按规范添加； 6、灌注桩在支架安装前要先做桩静载试验、抗拔试验； 7、图纸会审内容记录不全； 8、开关站站后护坡的图集 07MR401P29 找不到，可能是 07MR403P29； 9、安全上注意冬季防冻防滑措施，屋面平台安全防护栏杆设置，综合用房外脚手架的搭设，安全帽有不戴现象，高处作业要系好安全带，要做好冬季防火措施，临时用电安全防护措施，要做好“三宝四口五临边”安全措施。 闻春旺：希望施工单位按国家标准要求规范施工，积极配合监理的监管，监理通知单要求整改的要及时整改，否则后果自负。施工单位必须把安全施工抓好，把工程质量抓好，把工程做好。 以下空白			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	签发	

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

第 7 期监理例会会议纪要

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号：B61-LHJH-CZZH-007

各与会单位：

现将隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜第 7 期监理例会会议纪要印发给你们，请查收。

附会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章)：_____

总监理工程师：_____日期：2016、11、18

会议地点	甲方工程部会议室	会议时间	14:30
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	沈臣友
会议议题	关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜		
各与会单位及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	隆化县金瀚太阳能发电有限公司	闻春旺	
	常州正衡电力工程监理有限公司	张方荣 沈臣友	
	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	刘原 刘龙 赵生军 于鸿斐 刘国隆 王金 史福林	

注：B61_为工地例会、B62_为专题会议、B63_为项目监理机构内部会议。

江苏省建设厅监制

隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

第 7 期监理例会会议纪要

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号: B61-LHJH-CZZH-007

各与会单位:

现将隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜第 7 期监理例会会议纪要印发给你们, 请查收。
附会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师: 薛生财 日期: 2016. 11. 18

会议地点	甲方工程部会议室	会议时间	14:30
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	沈臣友
会议议题	关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜		
各与会单位及人员签到栏	与会单位	与会人员	
	隆化县金瀚太阳能发电有限公司	闻春旺	
	常州正衡电力工程监理有限公司	张方荣 沈臣友	
	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	刘原 刘龙 赵生军 于鸿斐 刘国隆 王金 史福林	

注: B61 为工地例会、B62 为专题会议、B63 为项目监理机构内部会议。

江苏省建设厅监制

附件

第 7 期监理例会会议签到表

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

2016 年 11 月 18 日

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
赵永军	甘肃工程公司	安环	
文福林	保固中	—	
刘原	甘肃工程公司	副总	
刘龙	甘肃工程公司	—	15988018686
刘国强	甘肃工程公司	安环队长	13399447372
王立	甘肃工程公司	技术	
于世贵	甘肃工程公司	物资	
张万华	常州正衡监理	二建	
沈国友	常州正衡监理	总代	13401557806
宋春旺	北京中能		13383649899