

会 议 纪 要

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号：LHJH-CZZH-009

会议地点	业主会议室	会议时间	2016、12、2、14:30
会议主持人	沈臣友	参加人员	见会议签到表

会议主题：关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜

上次会议问题落实情况：1、施工方的周计划进度表又不上报，总计划墙的挂牌做了；2、设计院对外输电线路、光伏区电气二次系统，正在进行设计；外线未进场施工；3、现场杨树未伐，光伏区不够的面积可以向北发展；4、混凝土已经制作试块，试块已经及时送到检测站，配电用房拆模需要试块试压报告；5、监理通知单的整改不到位；6 目前还有政府手续需要办理；7、光伏区箱逆变基础位置变更未报申请单；8、施工单位对质量检查力度不足；9、安全帽还有人不戴。

本次会议内容：

党 东：1、光伏 1 区支架立柱焊接，组件开始安装；

2、箱逆变基础位置开始测量放线，位置移位。

潘志生：1、SVG 室封顶，SVG 变压器等室外设备基础可以施工；

赵生军：1、安全上通过整改完善很多；

2、要求施工队安全员要跟踪检查。

叶江浩：1、外线塔占省道改到当地升压站内；

2、光伏 2 区 9 个 MWP 还有 1 个星期可以进场施工。

沈臣友：1、箱逆变基础变更等各个变更须：1) 要有正当理由；2) 不违反设计原则；3) 要上报变更申请单；4) 需要业主认可同意；基础测量必须请监理检查后方可土方开挖；

2、外线施工需报施工组织设计及施工方案，需报质量管理体系及材料、工序报验等资料；

3、光伏区接地沟在回填之前要请我方去检查，每一道工序完成必须报请监理检查，这个已经说明很多次，否则，我方在工程验收单上不予签字，后果自负；

4、混凝土试块、水泥、钢筋等建筑材料要见证取样送检，要有复试报告，配电用房一层屋面层拆模时要看混凝土试块报告的强度是否达到拆模标准，未达到标准不准拆模；

5、灌注桩要申请验收，才能进行支架安装；

6、灌注桩必须做桩静载试验、抗拔试验、水平承载试验、桩身完整性试验，要有试验记录，自检表，检查桩的高度，垂直度、顺直度、间距、数量、位置、混凝土强度等等；

- 7、周计划又不上报，如何按计划完成工期，工序次序混乱，哪个先做哪个后做，施工组织设计不到位；
- 8、施工单位质检员对施工质量检查不足，如：SVG 室、水泵房屋面钢筋问题均未检查；
- 9、注意：综合用房的等电位要在抹灰前安装到位，目前要将污水池、化粪池、避雷针基础等钢筋混凝土工程要施工完成；
- 10、安全要全面检查，发现问题及时整改，安全记录要完整真实，业主和监理要检查；
- 11、总包单位与分包单位的施工合同、会议纪要、安全交底、安全责任书等复印件要报业主和监理部登记，以便管理。

闻春旺：希望施工单位规范施工程序和行为，积极配合监理的监管，监理通知单要求整改的要及时整改，否则后果自负。施工单位必须落实安全生产责任制，把安全施工抓好，把工程质量抓好，把工程做好。

以下空白

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	签发	
------	----------------	----	--

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

第 9 期监理例会会议纪要

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号：B61-LHJH-CZZH-009

各与会单位：

现将隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜第 9 期监理例会会议纪要印发给你们，请查收。

附会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章)：_____

总监理工程师：_____日期：2016、12、2

会议地点	甲方工程部会议室	会议时间	14:30
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	沈臣友
会议议题	关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜		
各与会单位及人员 签到栏	与 会 单 位	与 会 人 员	
	隆化县金瀚太阳能发电有限公司	闻春旺 安静军 刘彦清	
	常州正衡电力工程监理有限公司	沈臣友	
	中国能源建设集团西北电力建设 甘肃工程有限公司	叶江浩 赵生军 党东 潘志生	

注：B61_为工地例会、B62_为专题会议、B63_为项目监理机构内部会议。

江苏省建设厅监制

隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

第 9 期监理例会会议纪要

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号: B61-LHJH-CZZH-009

各与会单位:

现将隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜第 9 期监理例会会议纪要印发给你们, 请查收。
附会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章):



总监理工程师: 薛生财 日期: 2016、12、2

会议地点	甲方工程部会议室	会议时间	14:30
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	沈臣友
会议议题	关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜		
各与会单位及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	隆化县金瀚太阳能发电有限公司	闻春旺 安静军 刘彦清	
	常州正衡电力工程监理有限公司	沈臣友	
	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	叶江浩 赵生军 党东 潘志生	

注: B61 为工地例会、B62 为专题会议、B63 为项目监理机构内部会议。

江苏省建设厅监制

原件

第 9 期监理例会会议签到表

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

2016 年 12 月 2 日

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
叶江浩	甘肃火电	副经理	13666550033
党东	甘肃建投	技术员	1371982343
赵永军	甘肃火电	安环	
周新旺	北京中能		13383649899
刘高清			13398694600
康志生	甘肃建投总建	施工队长	15332895333
沈洁	常山心街监理	总代	13401557806
安静军	中能		1883049000

注: