

会 议 纪 要

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号：LHJH-CZZH-011

会议地点	业主工程部会议室	会议时间	2016、12、16、14:30
会议主持人	沈臣友	参加人员	见会议签到表

会议主题：关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜

上次会议问题落实情况：1、施工方的周计划进度表上报，但内容空洞不符合实际；2016、11、26 的计划已经不切实际，并网发电工期无依据；2、设计院对箱逆变基础进行变更，但变更位置 4#、6#不理想，电缆过山沟，1#建议放置原设计位置；3、外线已经进场施工，但未报施工组织设计、安全施工方案等文件；4、灌注桩未验收，灌注桩桩的试验未做；5、混凝土试块未出试压报告，综合用房拆模无试块试压报告不准拆模；6、监理通知单的整改未回复；7、目前还有政府手续需要办理；8、外线安全措施不够；9、施工单位对质量检查力度不足 7#8#9#方阵支架组件错误安装方式整改不力；10、安全帽还有人未戴，安全检查力度不够。

本次会议内容：

王 金：1、光伏区 5#方阵有树木阻挡支架组件安装；

潘志生：1、开关站现在只有拆模的事；

毕国金：1、外线征地完成；

赵生军：1、危险源是车辆，三轮车坐人是扶着组件；

2、昨天安全大检查，主要安全帽不戴，已下考核表。

高海涛：1、光伏区组件不按设计施工，立柱焊接不规范；

2、星期一质量大检查，下考核表。

刘 原：1、光伏区一天一班装 3 组，要规规矩矩，明天灌注桩拉拔试验；

2、开关站已经耽误十几天，室内施工；

3、外线要把图纸补齐；

4、车辆要有保证协议。

郭岗超：1、光伏区有烤火现象，组件拆箱有划痕；

沈臣友：1、箱逆变基础问题较多，1#方阵位置建议按原设计，施工有很多问题要注意，4#6#方阵电缆过山沟容易被洪水冲刷，建议加保护管，暂停令未回复；

2、外线图纸不全，塔基位置坐标要让我方检查、塔型要报型号，主要上报安全施工专项方案；

3、开关站综合用房屋面层拆模要有依据，混凝土试块要出具试验报告，要达到规范要求的强度方可拆模，否则，我方在工程验收单上不予签字，后果自负；

4、周计划上报，但内容空洞，按此计划不能预期并网；外线也无施工进度计划，2016、11、26 报的计划已经不切实际，如何能够完成预定并网发电任务；施工进度计划要

重新上报，建议今年底 2017、1、20（农历 12 月 23 日）前要并网发电，否则，今年施工方不打算并网； 5、灌注桩未申请验收，只有验收后才能进行支架安装，组件要轻拿轻放，发现有人拖着组件搬运； 6、灌注桩必须做桩静载试验、抗拔试验、水平承载试验、桩身完整性试验，要有试验记录，自检表，检查桩的高度，垂直度、顺直度、间距、数量、位置、混凝土强度等等； 7、施工单位对质量检查力度不足，如：7#8#9#方阵支架组件错误安装方式整改不力，特殊工种无操作证，如：电焊工无证操作对质量对安全均无保证，焊缝有部分不饱满，支架安装的组串有些未做防腐； 8、光伏区接地图纸只有 1~3#方阵，其它没有，怎么施工怎么检查？ 9、安全上问题较多，形势严峻，接二连三出现险情；安全帽不戴、货车坐人、高处作业无措施（支架组件安装）、外线之前事故隐患的书面报告等等均要检查落实到位，早已强调全站不得生明火取暖的消防要求，下次一经发现严肃处理，触犯法律移交公安机关处理你，后果自负！ 10、光伏区要将各个方阵进行编号标注在方阵的灌注桩上以便后面的施工； 11、开关站建筑物的屋面层拆模等问题需要理论依据，是施工方未按规范做混凝土试块所致。 闻春旺：1、上次例会的问题要求整改的要整改，不到位的停工处理； 2、不要以赶工期为借口，不要求质量，要严格按图施工，保证质量的前提下来抢工期； 3、阻挡的树木可以自己砍伐，我和村里已经协调好了，涉及到外部事务有我来解决； 4、施工单位要服从监理部的监督管理，要积极配合监理的工作。 以下空白			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	签发	

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

第 11 期监理例会会议纪要

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号：B61-LHJH-CZZH-011

各与会单位：

现将隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜第 10 期监理例会会议纪要印发给你们，请查收。

附会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章)：_____

总监理工程师：_____日期：2016、12、16

会议地点	甲方工程部会议室	会议时间	14:30
组织单位	隆化县金瀚太阳能发电有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	闻春旺 沈臣友
会议议题	关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜		
各与会单位及人员 签到栏	与 会 单 位	与 会 人 员	
	隆化县金瀚太阳能发电有限公司	闻春旺	
	常州正衡电力工程监理有限公司	沈臣友 郭岗迢	
	中国能源建设集团西北电力建设 甘肃工程有限公司	刘原 高海涛 毕国金 赵生军 王金 潘志生	

注：B61为工地例会、B62为专题会议、B63为项目监理机构内部会议。

江苏省建设厅监制

隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

第 11 期监理例会会议纪要

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号: B61-LHJH-CZZH-011

各与会单位:

现将隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜第 11 期监理例会会议纪要印发给你们, 请查收。

附会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师:

日期: 2016、12、16

会议地点	甲方工程部会议室	会议时间	15:30
组织单位	隆化县金瀚太阳能发电有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	沈臣友
会议议题	关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜		
各与会单位及人员 签到栏	与 会 单 位	与 会 人 员	
	隆化县金瀚太阳能发电有限公司	闻春旺	
	常州正衡电力工程监理有限公司	沈臣友 郭岗迺	
	中国能源建设集团西北电力建设 甘肃工程有限公司	刘原 高海涛 毕国金 赵生军 王金 潘志生	

注: B61 为工地例会、B62 为专题会议、B63 为项目监理机构内部会议。

江苏省建设厅监制

第 11 期监理例会会议签到表

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

2016 年 12 月 16 日

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
李 明	北京中能		13383649899
沈 强	常州衡安监理公司	总代	13401557806
郭尚温	正衡 监理		
刘 原	甘肃火电	参工	18298465984
潘志生	甘火电		15332895333
华国定	北京富华世纪		18600226430
高海清	甘肃工程有限公司	工程部	13359321388
赵如军	甘肃工程公司	安环	
王 强	甘肃建安建筑	技资	