

会 议 纪 要

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号：LHJH-CZZH-012

会议地点	业主工程部会议室	会议时间	2016、12、23、14:30
会议主持人	沈臣友	参加人员	见会议签到表
会议主题：关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜			
<p>上次会议问题落实情况：1、施工方的周计划进度表上报，但也未报总计划（调整）；2016、11、26 的计划已经不切实际，定于 2017、1、18 并网发电工期无依据；2、设计院对箱逆变基础进行变更，但变更位置 4#、6#不理想，电缆过山沟，1#建议放置原设计位置、5#、8#、9#、11#均不在方阵中部位置；3、外线已经进场施工，但未上报施工组织设计、安全施工方案等文件；4、灌注桩未验收，灌注桩的试验虽然做拉拔试验，但其它 3 种试验未做；5、混凝土试块未出试压报告，外线、灌注桩均要有试块报告；6、监理通知单的整改虽然回复，但整改内容不到位，有的未回复；7、目前还有政府手续需要办理；8、外线安全措施不够；9、施工单位对质量检查力度不足 7#、8#、9#方阵支架组件错误安装方式整改不力，现在到 4#方阵也是这样；10、安全帽还有人未戴，现场有生明火取暖，三轮车坐人，安全检查力度不够。</p>			
<p>本次会议内容：</p> <p>辛 华：1、光伏区接地沟开挖焊接接地体；箱逆变基础完成 1 座； 2、安全帽不戴较多。</p> <p>潘志生：1、开关站配电用房马牙槎已经整改，综合用房卫生间隔墙墙脚按图施工； 2、今年年底不能抹灰、室内电缆沟、污水管今年做。</p> <p>李 军：1、外线 1#塔基养护期到了，试块已经做了，准备明天回填，先做好接地； 2、今年年底能组塔，不能架线，间隔改造业主协调未到位，顶管等地质勘察结果，要报公路部门备案； 3、安全上深基坑围挡、措施该做的做，项目部由刘龙对接。</p> <p>赵生军：1、安全上没有什么大事，有个别不戴安全帽，高处作业要系好安全带； 2、钢丝绳断股的不能再用； 3、开关站的临时防护不到位、外线深基坑均要做好； 4、不要在工地上生明火取暖。</p> <p>于鸿斐：1、电网批复报告未到，设备无法订货； 2、箱逆变设备技术资料我向厂家要，组件今年要做 1 次报验。</p> <p>高海涛：1、以后有问题向项目部报告，哪里做得不好在会议上提； 2、外线要排施工计划，光伏区进度越来越慢； 3、公司已经批了工程款，没有完成计划不能支付。</p> <p>刘晨瑞：1、组件随意堆放，堆放乱；</p>			

郭岗迢：1、光伏区 1#方阵支架尺寸不对，立柱拉斜了；

沈臣友：1、接地：外线、开关站、组件、箱逆变、穿线钢管均有接地；

2、工程暂停令、监理通知单均要回复，有的回复不到位不具体，整改不到位；

3、开关站建筑物屋面层拆模要有依据，混凝土试块要出具试验报告，要达到规范要求的强度方可拆模，否则，我方在工程验收单上不予签字，后果自负；

4、周计划又不上报，上次要求报总调整计划也没有消息，年底的施工任务安排有哪些？今年春节放假时间、明年开年进场时间？假期的值班人员有何安排？

5、工人工资准备怎么样？不管今年的任务完成的怎么样，但施工单位必须保证工人的工资，工人不得因此事来围堵业主和监理的大门，干扰正常工作，甚至到政府部门闹事，一旦发生此类情况，追究施工单位的法律责任；

6、箱逆变基础不能满足设计规范要求，不能最大化最优化，1#、4#、5#、6#、8#、9# 11#的位置均不在方阵的中部，均要调整，基础与设备底座尺寸要核对是否有误；

7、各个混凝土施工部位均要做试块，试块要及时养护送检；

8、施工单位对质量检查力度不足，拒收监理联系单，不规范施工行为较多；

9、合同没有送到我监理部，合同是有双方的义务，我方根据合同进行工程管理有依据，现在不拿来，以后到支付工程款时也不要拿来了；

10、外线塔基养护期按规范进行，期满后尚可回填，回填前要做好接地；

11、开关站建筑物的砌墙要预留孔洞、要有过梁，要有防潮层，要有拉筋，按图纸做墙脚，要预埋好给排水管，做好等电位（综合用房 1 进 7 出，配电用房 5 进。），要预埋好电线管，电缆沟要有转弯半径等；

12、光伏区 9#、10#、4#方阵支架仍然错误安装，已经提醒多少次了，仍然我行我素，发生扭曲、组件隐裂等不良的质量问题由施工方负责！我方在验收单上不予签字；

13、安全上仍然有不戴安全帽、三轮车坐人、工地上生明火取暖等问题，请施工单位加强管理，不得再出现安全问题，否则，后果自负。

闻春旺：1、上次例会的问题要求整改的要整改，不到位的停工处理；

2、不要以赶工期为借口，不要求质量，必须严格按图纸施工，在保证质量的前提下抢工期；

3、工人的工资施工单位要足额并安排到位，不得拖欠；

4、施工单位要服从监理部的监督管理，要积极配合监理的工作。

以下空白

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	签发	
------	----------------	----	--

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

第 12 期监理例会会议纪要

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号: B61-LHJH-CZZH-012

各与会单位:

现将隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜第 12 期监理例会会议纪要印发给你们, 请查收。

附会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章): _____

总监理工程师: _____ 日期: 2016、12、23

会议地点	甲方会议室	会议时间	14:30
组织单位	隆化县金瀚太阳能发电有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	沈臣友
会议议题	关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜		
各与会单位及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	隆化县金瀚太阳能发电有限公司	闻春旺	
	常州正衡电力工程监理有限公司	沈臣友 郭岗迢 刘晨瑞	
	中国能源建设集团西北电力建设 甘肃工程有限公司	高海涛 赵生军 于鸿斐 辛华 潘志生 李军	

注: B61 为工地例会、B62 为专题会议、B63 为项目监理机构内部会议。

隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

第 12 期监理例会会议纪要

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号：B61-LHJH-CZZH-012

各与会单位：

现将隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜第 12 期监理例会会议纪要印发给你们，请查收。
附会议纪要正文共 2 页。



项目监理机构(章)：

总监理工程师：薛志才 日期：2016、12、23

会议地点	甲方工程部会议室	会议时间	14:30
组织单位	隆化县金瀚太阳能发电有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	沈臣友
会议议题	关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜		
各与会单位及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	隆化县金瀚太阳能发电有限公司	闻春旺	
	常州正衡电力工程监理有限公司	沈臣友 郭岗迢 刘晨瑞	
	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	高海涛 赵生军 于鸿婁 辛华 潘志生 李军	

注：B61 为工地例会、B62 为专题会议、B63 为项目监理机构内部会议。

江苏省建设厅监制

原件

第 12 期监理例会会议签到表

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

2016 年 12 月 23 日

姓名	工作单位	职务/职称	电 话
于海波	甘肃工程有限公司	物资部	13893384295
赵如军	甘肃工程有限公司	安环	
高海涛	甘肃工程有限公司	工程部	133591321388
唐生	甘肃工程有限公司	开关站	15332895333
郭岗廷	正衡监理		1817947866
刘宸瑞	正衡监理		18397903712
辛华	甘肃工程有限公司		
曹军	北京富华世纪电力工程有限公司		15600226430
沈世友	常州院监理公司	总代	13401557806
周智旺	北京中能		13383649899