

会 议 纪 要

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号：LHJH-CZZH-013

会议地点	业主工程部会议室	会议时间	2016、12、31、14:30
会议主持人	沈臣友	参加人员	见会议签到表
会议主题：关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜			
上次会议问题落实情况：1、施工方的周计划进度表又未上报；2016、11、26 的计划已经不切实际，定于 2017、1、18 并网发电工期无依据；2、设计院对箱逆变基础进行变更，但变更位置 4#、6#不理想，电缆过山沟，1#建议放置原设计位置，5#、8#、9#、11#均不在方阵中部位置；3、外线已经进场施工，但未上报施工组织设计、安全施工方案等文件；4、灌注桩未验收，灌注桩的试验虽然做拉拔试验，但其它 3 种试验未做；5、混凝土试块未出试压报告，外线、灌注桩均要有试块报告；6、现场临时道路不能满足箱逆变安装运维的要求，不符合设计规范要求；7、目前还有政府手续需要办理；8、外线安全措施不够；9、施工单位对质量检查力度不足 7#、8#、9# 方阵支架组件错误安装方式整改不力，现在到 4#方阵也是这样；10、安全帽还有人是不戴，现场有生明火取暖，三轮车坐人，安全检查力度不够。			
本次会议内容： 辛 华：1、光伏区 10#方阵有块地已安装支架（大约有 20 组），但村民拦着不让干； 2、箱逆变基础位置变更，年前就要变更好，不然到了年后，施工将存在很大困难； 3、外围接地沟已做完，但里围接地沟还没做； 4、关于支架立柱焊接，将安排施工人员把焊接好的做防腐，没焊好的重新焊接好合格后再做防腐。 董天才：1、开关站配电用房雨蓬不能浇筑混凝土，原因在于浇筑混凝土没办法做保温养护； 2、室内电缆沟已做好，但避雷针基础没做； 3、目前开关站有 16 人施工。 李 军：1、外线塔基基础浇筑已全部完毕，能回填的已回填，唯一 3#、5#、8#正在做保温养护，年前组塔存在问题； 2、安全上深基坑围挡、措施该做的做，发现安全问题就立刻解决。 赵生军：1、没什么大问题，就是装卸车问题已下整改单，把隐患消除； 2、安全上把应该整改的问题整改一下。 于鸿斐：1、箱逆变基础尺寸，已与设备厂家比对；逆变器厂家给我发了电子版文件资料，箱变设备的文件资料厂家还没发过来。 高海涛：1、1#、2#、3#方阵已经安装完毕，但还存在各种缺陷，要求 1 月 5 日整改完成，然后我们业主方、监理方和施工方三方进行验收，如果验收合格就加快进度，去做别的工作；			

2、以后监理在光伏区发现安全、质量问题，下达联系单、通知单等文件，我们一致通过配合监理工作；

3、以后沈总发现质量相关问题，我们会及时与你联系，及时整改。

刘 原：1、工人干活也确实很辛苦，但同时要保证质量合格；

2、年底开关站配电用房雨蓬不能浇筑混凝土，但要把支模做好，明年进场再做，开关站也没多少工作了；较大的工作明年进场再做；

3、组件安装要在保证质量、进度的前提下完成；

4、关于安全问题，第一次发现口头通知整改，如果再发现没有整改就下达考核单。

刘晨瑞：1、现场发现大多数人不戴安全帽，没有安全意识，希望施工单位加强监管力度；

2、组件随意堆放，堆放乱，建议放置前垫托盘或纸板，避免组件损坏，做到轻拿轻放；

3、现场发现组件安装人员，在组件安装时坐在组件上施工；

4、现场发现仍有施工人员生火取暖现象；

5、光伏区支架、组件安装完毕后，把现场遗留的压块或垫片等零部件集中在一起，避免丢失或短缺；

6、光伏区支架、组件安装完成后，施工人员仔细检查一遍，把发现的问题整改完成。

沈臣友：1、今年春节放假时间、明年开年进场时间？假期的值班人员的联系方式，同时要求假期值班人员做好现场的安保工作；

2、年底各施工队要完成哪些任务？确保开关站做到哪步？光伏区做到哪步？

3、工人工资准备怎么样？不管今年的任务完成的怎么样，但施工单位必须保证工人的工资，工人不得因此事来围堵业主和监理的大门，干扰正常工作，甚至到政府部门闹事，一旦发生此类情况，追究施工单位的法律责任；

4、现场临时道路不能满足箱逆变设备的安装，开临时道路目的把箱逆变放到靠近方阵中间的地方，靠近主干道，为以后运维提供方便；

5、施工进度必须排出一个计划，把能做的该做的提前做好；

6、光伏区支架材料强度不够，支架檩条材料要换成（Q345B 钢），该按国家标准做的必须按国家标准来做；

7、外线的资料（材料报验、计划报验）尽快完成，主要的材料、设备生产厂家要有报告，支架、组件要有生产厂家资质；

8、安全问题上，现场尽量不要生火，再发现有人生明火，给予 1 万元的经济处罚，如屡教不改则加倍罚款；同时还有车辆安全问题，建议在电站入口处设置检查站，检查车辆有年审合格证、驾驶人有无行驶证；各班组要有安全员，负责每日的安全，写安全日志、台账等；

9、希望大家在即将到来新的一年里本着为工程、为业主负责的精神去进行工程建设。

闻春旺：1、施工单位加大现场监管能力，发现问题及时整改，不到位的停工处理；
2、现场发现质量问题该整改的及时整改，并报验；
3、工人的工资施工单位要足额并安排到位，不得拖欠；
4、假期的各项事宜要安排好。

以下空白

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	签发	
------	----------------	----	--

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

第 13 期监理例会会议纪要

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号：B61-LHJH-CZZH-013

各与会单位：

现将隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜第 13 期监理例会会议纪要印发给你们，请查收。

附会议纪要正文共 3 页。

项目监理机构(章)：_____

总监理工程师：_____ 日期：2016、12、31

会议地点	甲方会议室	会议时间	14:30
组织单位	隆化县金瀚太阳能发电有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	沈臣友
会议议题	关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜		
各与会单位及人员 签到栏	与 会 单 位	与 会 人 员	
	隆化县金瀚太阳能发电有限公司	闻春旺	
	常州正衡电力工程监理有限公司	沈臣友 刘晨瑞	
	中国能源建设集团西北电力建设 甘肃工程有限公司	李军 辛华 董天才 王金 刘原 高海涛 赵生军 于鸿斐	

注：B61_为工地例会、B62_为专题会议、B63_为项目监理机构内部会议。

江苏省建设厅监制

隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

第 13 期监理例会会议纪要

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号: B61-LHJH-CZZH-013

各与会单位:

现将隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜第 13 期监理例会会议纪要印发给你们, 请查收。

附会议纪要正文共 3 页。

项目监理机构(章):



总监理工程师:

薛士才

日期: 2016、12、31

会议地点	甲方会议室	会议时间	14:30
组织单位	隆化县金瀚太阳能发电有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	沈臣友
会议议题	关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜		
各与会单位及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	隆化县金瀚太阳能发电有限公司	闻春旺	
	常州正衡电力工程监理有限公司	沈臣友 刘晨瑞	
	中国能源建设集团西北电力建设 甘肃工程有限公司	李军 辛华 董天才 王金 刘原 高海涛 赵生军 于鸿斐	

注: B61_为工地例会、B62_为专题会议、B63_为项目监理机构内部会议。

江苏省建设厅监制

第 13 期监理例会会议签到表

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

2016 年 12 月 31 日

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
周春旺	北京中能		13383649899
李军	北京富华世纪		18600226430
李华	山西建筑工程公司		18193675988
董天才	山西建筑工程公司		18209415518
王全	山西建筑		
刘原	甘肃工程公司		18278465984
高海峰	甘肃工程公司		13359321388
赵红军	甘肃工程公司	西环	18731463306
于海霞	甘肃工程有限公司	物资	13893384295
刘晨瑞	常州正德监理		18397903712
沈进友	常州正德	总代	1401557806