

会 议 纪 要

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号：LHJH-CZZH-014

会议地点	业主工程部会议室	会议时间	2017、1、6、14:30
会议主持人	沈臣友	参加人员	见会议签到表
会议主题：关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜			
上次会议问题落实情况：1、施工方的周计划进度表又未上报；2016、11、26 的计划已经不切实际，定于 2017、1、18 并网发电工期无依据；2、设计院对箱逆变基础进行变更，但变更位置 4#、6#不理想，电缆过山沟，1#建议放置原设计位置，5#、8#、9#、11#均不在方阵中部位置；3、外线塔基已经施工完成，但年底不进行组塔；4、灌注桩未验收，灌注桩的试验虽然做拉拔试验，但其它 3 种试验未做；5、混凝土试块未出试压报告，外线、灌注桩均要有试块报告；6、现场临时道路不能满足箱逆变安装运维的要求，不符合设计规范要求；7、目前还有政府手续需要办理，如：电网接入系统批复意见等；8、施工单位对质量检查力度不足 7#、8#、9#方阵支架组件错误安装方式整改不力，现在到 4#方阵也是这样；9、设计院对电气设计不及时；10、安全帽还有人未戴，现场有生明火取暖，三轮车坐人，装载机坐人，安全检查力度不够。			
本次会议内容： 高海涛：1、这周 1#、2#、3#方阵组件安装出现的凹凸不平现象开始整改；接下来就是把 9#方阵后面的支架、组件安装完成以及 5#方阵支架立柱焊接、支架安装工作完成； 2、过几天还有三车组件到场，今天 2 台箱变到场。 李 军：1、外线塔基的基础工作已完成，该回填的也已回填，今天工人已放假； 2、目前正在进行资料补充及整理工作，预计开年 2 月 14 日进场施工。 潘志生：1、SVG 室、水泵房拆模已完成； 2、安全上没有太大的问题。 赵生军：1、安全上也没有太大的问题，就是不戴安全帽的现象较多； 2、将加大现场监管力度。 刘 原：1、今年年底排两份计划，年前与年后的计划； 2、剩下的就是关于批复报告、手续等事宜。 师永福：1、报告出来之后，设计、招标、订货、到场需要 45 天，这样的话必须在 2017 年的 3 月份进行相关工作； 2、支架立柱焊缝质量、不戴安全帽事宜要整改，一个方阵一个方阵整改； 3、目前技术协议还没签，如果签了的话，我们就按协议上的做； 4、关于监理提出的问题，我们正在努力整改； 5、设计院将在 1 月 9 日来项目部，咱们将对部分电气图纸进行会审，先让设计院把电气图纸的电子版纳发过来看看；			

6、春节前后必须做一次安全交底，我希望春节之前现场不要发生安全事故。

刘晨瑞：1、现场发现 7#方阵存在少数组件压块倾斜现象，组件安装不规范；

2、少数支架螺栓没拧紧；

3、光伏区支架、组件安装完成后，希望安装人员自检一遍，按规范标准安装。

沈臣友：1、组件遮挡问题，发现 1、3、9、10#方阵就有这种情况，希望施工单位想办法整改；

2、临时道路问题，不知道大家有没有什么看法？通过我实地考察，1、2、3#到 4、5、6#方阵可以修成环形道路；

3、箱逆变基础位置施工，如果道路完善，基础位置放到合理的位置，对于施工和将来的运维将方便许多；

4、组件安装问题，安装一排组件看角度相差不多就行，同时还要看每一串组件有没有凹凸不平？组件后面支架、檩条螺丝有没有拧紧？灌桩柱有没有倾斜？

5、电气图纸要尽快设计出来，要尽快施工；

6、开关站施工问题，女儿墙墙底四周要有翻边，施工中女儿墙漏斗看规范必须是什么材质？屋面监测器管线未引上，屋面结构要有防水层；

7、目前开关站可以提前做的有很多，例如：污水管、给水管、水池、做水泵房设备基础、SVG 室砌墙、围墙基础、大门、护坡等；

8、临时用电、临时水源利用这段时间尽快做，还有网络是否通上去？电视电话等；

9、施工计划按照甲方王总的计划，明确 4 月 30 日并网发电这一目标，因此每个月 1 日至 5 日把月计划拿出来，周计划要符合月计划；

10、光伏区方阵要做编号，可以为大家提供方便；

11、技术协议签订、批复报告及相关政府部门的手续，要抓紧办理；

12、春节假期时间现场值班人员的联系电话以及值班计划，要抓紧落实；

13、安全上，现在（春节前后）正处于安全事故的高发期，部分工人思想麻痹，现场仍然存在三轮车坐人、运输支架时装载机坐人等现象，还有外线尽快上报施工安全方案；

14、要尽快将资料整理完成，例如（外线、开关站、项目部资料等）。

王金木：1、施工单位加大现场监管能力，发现问题及时整改，不到位的停工处理；

2、现场发现质量问题该整改的及时整改，并报验；

3、工人的工资施工单位要足额并安排到位，不得拖欠；

4、假期的各项事宜要安排好。

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	签发	
------	----------------	----	--

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

第 14 期监理例会会议纪要

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号：B61-LHJH-CZZH-014

各与会单位：

现将隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜第 14 期监理例会会议纪要印发给你们，请查收。

附会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章)：_____

总监理工程师：_____日期：2017、1、6

会议地点	甲方会议室	会议时间	14:30
组织单位	隆化县金瀚太阳能发电有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	沈臣友
会议议题	关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜		
各与会单位及人员 签到栏	与 会 单 位	与 会 人 员	
	隆化县金瀚太阳能发电有限公司	王金木	
	常州正衡电力工程监理有限公司	沈臣友 刘晨瑞	
	中国能源建设集团西北电力建设 甘肃工程有限公司	李军 刘原 高海涛 赵生军 师永福 潘志生	

注：B61 为工地例会、B62 为专题会议、B63 为项目监理机构内部会议。

江苏省建设厅监制

第 14 期监理例会会议纪要

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号: B61-LHJH-CZZH-014

各与会单位:

现将隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜第 14 期监理例会会议纪要印发给你们, 请查收。

附会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师:

日期: 2017、1、6

会议地点	甲方会议室	会议时间	14:30
组织单位	隆化县金瀚太阳能发电有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	沈臣友
会议议题	关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜		
各与会单位及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	隆化县金瀚太阳能发电有限公司	王金木	
	常州正衡电力工程监理有限公司	沈臣友 刘晨瑞	
	中国能源建设集团西北电力建设 甘肃工程有限公司	李军 刘原 高海涛 赵生军 师永福 潘志生	

注: B61 为工地例会、B62 为专题会议、B63 为项目监理机构内部会议。

江苏省建设厅监制

第 14 期监理例会会议签到表

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

2017 年 1 月 6 日

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
王福	甘肃火电		
王金木	中能太阳能		
潘忠生	甘肃火电		
李军	甘肃火电		
刘原	甘肃火电		
高海峰	甘肃火电		
赵吉祥	甘肃工程公司	总环	
刘晨瑞	常州正衡监理		
沈进友	常州正衡监理公司	总代	13401557806