

会 议 纪 要

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号：LHJH-CZZH-015

会议地点	业主工程部会议室	会议时间	2017、1、13、14:30
会议主持人	沈臣友	参加人员	见会议签到表

会议主题：关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜

上次会议问题落实情况：1、施工方的周计划进度表 2017、1、10 日重新调整，定于 2017、4、28 并网发电；2、对于箱逆变基础位置 4#、6#不理想，电缆过山沟，1#建议放置原设计位置，5#、8#、9#、11#均不在方阵中部位置，临时道路，组件阳光遮挡，需要设计院重新设计；3、外线塔基已经施工完成，但年底不进行组塔；4、灌注桩未验收，灌注桩的试验虽然做拉拔试验，但其它 3 种试验未做；5、混凝土试块未出试压报告，外线、灌注桩均要有试块报告；6、现场临时道路不能满足箱逆变安装运维的要求，不符合设计规范要求；7、目前还有政府手续需要办理，如：电网接入系统批复意见等；8、设计院对电气设计不到位，光伏区汇流箱分配不均衡。

本次会议内容：

王 金：1、现在正在进行整改工作，现场支架、组件安装存在问题的正在调整；
2、现场材料等已收拾完成，并有值班人员看守。

赵生军：1、安全上目前没什么大问题，年底最主要就是现场电站防火、防盗、防煤气中毒。

刘 原：1、我这也没什么问题，就是过几天汇流箱到场，到时候找个地方整齐放置。

高海涛：1、光伏区目前正在整改，但现在整改也没有什么效率；
2、开年来让工人早点进场进行整改工作，该补焊的补焊，支架、组件该调整的调整；
3、灌注桩打的不好的，重新打桩。

沈臣友：1、春节期间闲杂人员不得进入光伏区、电站，避免发生安全事故，如果发现闲杂人员必须劝离；

- 2、年后打桩要按规范操作，把孔打直，避免返工；
- 3、组件阳光遮挡问题，与设计院沟通一下，想办法让设计院尽快拿出解决方案；
- 4、电站我方建议要有两个出口，目前电站只有一个出口；
- 5、剩余的征地开年来催甲方尽快协调完成；
- 6、光伏区每个方阵里面的汇流箱最好并成 14 个汇流箱，这样电力容量分配均衡；
- 7、开关站女儿墙，女儿墙漏斗是专用的 7 字型铸铁漏斗，内墙要留一条水平槽，压接防水卷材之用；
- 8、工期调整一下，之前发给你们一份通知单 LHJH-CZZH-010，1 月 14 日给我个回复，尽可能按照工期上的施工，里面有最重要的一个节点：2017 年 4 月 20 日要倒送电成功；
- 9、电站里面是否要有路灯、广告牌等？

- 10、现场垃圾清理要尽快进行，要做到工完料尽场地清；
- 11、安全上希望年底与年后不要出现安全事故，要消除春节前后的麻痹思想；
- 12、希望施工单位把工人工资及其它与工程有关的款项在春节前结算清楚，以免造成不必要的事端与麻烦。

王金木：1、施工单位加大现场监管能力，发现问题及时整改，不到位的停工处理；

- 2、现场发现质量问题该整改的及时整改，并报验；
- 3、工人的工资施工单位要足额并安排到位，不得拖欠；
- 4、假期的各项事宜要安排好。

以下空白

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	签发	
------	----------------	----	--

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

第 15 期监理例会会议纪要

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号：B61-LHJH-CZZH-015

各与会单位：

现将隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜第 15 期监理例会会议纪要印发给你们，请查收。

附会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章)：_____

总监理工程师：_____日期：2017、1、13

会议地点	甲方会议室	会议时间	14:30
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	沈臣友
会议议题	关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜		
各与会单位及人员 签到栏	与 会 单 位	与 会 人 员	
	隆化县金瀚太阳能发电有限公司	王金木	
	常州正衡电力工程监理有限公司	沈臣友 刘晨瑞	
	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	刘原 高海涛 赵生军 王金	
注：B61 为工地例会、B62 为专题会议、B63 为项目监理机构内部会议。			


江苏省建设厅监制

隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

第 15 期监理例会会议纪要

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号: B61- LHJH-CZZH-015

各与会单位:
现将隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜第 15 期监理例会会议纪要印发给你们, 请查收。
附会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章): 
总监理工程师:  日期: 2017、1、13

会议地点	甲方会议室		会议时间	14:30
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司		主持人	沈臣友
会议议题	关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜			
各与会单位及人员 签到栏	与 会 单 位		与 会 人 员	
	隆化县金瀚太阳能发电有限公司		王金木	
	常州正衡电力工程监理有限公司		沈臣友 刘晨瑞	
	中国能源建设集团西北电力建设 甘肃工程有限公司		刘原 高海涛 赵生军 王金	
注：B61 为工地例会、B62 为专题会议、B63 为项目监理机构内部会议。				

江苏省建设厅监制

第 15 期监理例会会议签到表

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

2017 年 01 月 13 日

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
王全木	隆化县金瀚	现场监理	
刘 原	甘肃工程公司	总工	
赵世军	甘肃工程公司	安环	
王 金	甘肃州建		
高海涛	甘肃工程有限公司		
刘晨瑞	常州正衡监理		
沈 站	常州正衡	总代	13401557806