

会 议 纪 要

编号: LHJH-CZZH-019

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

签发: 薛生才

会议地点	业主工程部会议室	会议时间	2017、3、10
会议主持人	沈臣友		
会议主题: 关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜			
上次会议问题落实情况: 1、施工方的周计划进度表又未上报; 月计划也未上报; 2、总包单位 2017、1、10 上报的施工计划春节后光伏二区、外线未按时进场施工; 3、总包单位对于施工进度计划执行力不足。			
本次会议内容: 一、中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 刘忠海: (光伏一区负责人) 1、目前有 34 人施工, 其中焊工有 2 人, 焊机有 3 台, 汇流箱支架焊接已完成 2 多方阵; 2、箱逆变器设备来了没有地方放, 该怎么办? 3、临时道路 1~3#方阵坡道是否满足车辆运行; 4、组件要尽快进场, 不然我们工人没活干; 5、灌注桩立柱焊接已全部完成 (完成 8.8 兆瓦); 6、支架整改调整也已完成。 董天才: (开关站代表) 1、开关站目前进行挖地沟、圈梁、女儿墙支模等工作; 2、开关站还有哪些土建未做的还有哪些能施工的, 我列个清单报上来。 刘 龙: (光伏二区、外输电线路代表) 1、光伏二区场地明天测出来, 设计院 3 月 14 日出图纸; 2、施工人员 3 月 13 日进场, 引孔机因土地受冻无法进行; 3、测量仪器、机械等都已准备完成; 4、外线还是老样子, 等通知进场; 高海涛: (质检员) 1、现在组件进场, 加班加点赶进度, 支架整改完成让监理验收。 赵生军: (安全员) 1、现场安全总体还可以, 把现场的垃圾清理一下; 2、施工车辆、运输车辆不能坐人; 检查施工用电规范, 防触电、防煤气中毒。 刘 原: (总工) 1、现在组件进场, 3 月 11 日开始组件安装, 一定要把控质量; 组件搬运、放置			

禁止吸烟

附件

规范;

- 2、开关站女儿墙压顶先支模,等气温回升再浇筑;
- 3、汇流箱支架防锈、防腐要尽快完成;
- 4、水泵房、SVG 设备基础也要抓紧时间施工;
- 5、外线再催一下。

二、常州正衡电力工程监理有限公司

刘晨瑞:(安装监理员)

- 1、清理垃圾时将现场遗留的零件拣干净;
- 2、现场注意人身安全。

沈臣友:(总监代表)

- 1、进度问题:从目前来看进度比较缓慢,箱逆变基础施工及开关站施工影响进度,同时设备、材料、施工人员准备不足,进度跟不上来;根据你们2017年1月10日上报的进度计划进行比对,已经滞后很多了,所以要有措施加快施工进度;
- 2、质量问题:汇流箱支架立柱焊接看牢不牢,发现不牢的赶紧补一补;支架安装檩条不直的比较多,整改一下把支架檩条调直,以前组件安装出现的问题在接下来的施工中不要出现;汇流箱支架焊接要在一个平面上,要保证支架垂直。
- 3、接地体点位与图纸对比进行核查,看垂直接地体长度够不够,预埋之前你们自检一下看看位置是否到位,之后再叫我们监理去验收;
- 4、箱逆变基础尽快施工,否则,不能满足设备的安装;
- 5、支架安装不合格的再进行调整;
- 6、开关站里面回填土,水电、门窗材料及时报验,每一次进场材料都要报验,与业主签订的技术协议进行比对,看是否符合要求;
- 7、外线施工尽快进行,先期可以进行顶管的施工,还要与供电部门联络工作;
- 8、安全方面,现场还有人不戴安全帽,车辆要进行安检,要有年审的合格标志的车辆才能上山,三轮车、装载机上不要坐人;临时用电一定要规范化;
- 9、现场质检员、技术员根据图纸进行检查,做到三检三查;
- 10、光伏区补桩统计一下数据,不影响施工的先补上;
- 11、要做到工完料尽场地清,现场垃圾清理一下,将零件集中放在一起;
- 12、月报、周计划要及时上报,没有计划施工进度无从谈起;
- 13、临时电源、水源开通问题尽快解决,施工、调试均要此电源。

三、隆化县金瀚太阳能发电有限公司

闻春旺:(项目负责人)

- 1、今天上午去县里开会,县委书记对咱们这个事支持力度很大,支持我们大面积开工,希望大家加快施工进度;
- 2、春季山上风很大,抽烟时注意安全;
- 3、光伏二区前期准备工作抓紧进行。

以下空白

主送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	
抄送单位	隆化县金瀚太阳能发电有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2017、3、10

监理单位
常州正衡电力工程监理有限公司
隆化县金瀚太阳能发电有限公司项目

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 会议签到表

日期: 2017.03.10

[illegible]