


## 会议纪要

编号: LHJH-CZZH-021

签发: 

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

会议地点	业主工程部会议室	会议时间	2017、3、24、15:00			
会议主持人	沈臣友					
会议主题: 关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜()						
上次会议问题落实情况: 1、施工方的周计划进度表又未上报; 2、总包单位 2017、1、10 上报的施工计划春节后未按时进场施工; 3、总包单位对于施工进度计划执行力不足; 4、阻工问题业主已经解决; 5、总包单位组件材料供给不力。						
本次会议内容:						
一、中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 赵永智: (光伏一区代表) 1、现在主要工作就是焊接地、开挖接地沟, 有三台焊机在进行焊接, 组件安装因没有组件进场无法进行; 2、因天气、地质原因, 无法开挖电缆沟;						
牛建春: (开关站代表) 1、目前有 20 多人, 没事做; 因阻工问题材料无法进场, 施工无法进行; 2、弯管自己订做;						
李军: (外输电线路负责人) 1、1#、2#、7#、8#塔材明天进场, 目前有 5 人进场; 2、我们三方与设计进行设计会审, 下发一份会议纪要; 3、现在重点工作放在组塔、架线上; 4、接下来只能出现问题解决问题; 同时也存在资金问题;						
高海涛: (质检员) 1、现在存在组件无法进场、道路问题施工进度缓慢; 2、开关站等到了正常施工时, 排一个具体的施工计划; 3、进度往前赶, 组件这几天催着进场, 没有具体时间说什么时候进场? 4、电缆沟因天气原因无法开挖, 还有与村里还没有达成协议; 5、两车电缆已进场, 电缆要保护好;						
赵生军: (安全员) 1、现场安全控制地还好, 材料摆放整齐, 压力不够的灭火器抓紧换掉; 2、施工车辆、运输车辆不能坐人; 检查施工用电规范, 防触电、防煤气中毒。						
刘原: (总工) 1、光伏区组件可能迟一点进场; 接地拿图纸对一下, 把该做的工作尽快做好; 2、外线、开关站最重要, 现在道路问题解决了, 开关站要全面施工, 许多施工要						



抓紧时间进行，回去与其他人沟通一下，接下来的施工如何进行？

3、外线施工人员已经进场，先在项目部进行登记，同时存在高空作业，安全问题不容忽视，高空防护用品（安全带、安全帽）必须严查合格证，上班前必须进行安全交底；

三、常州正衡电力工程监理有限公司

刘晨瑞：（安装监理员）

1、组件安装加强自检，及时清理现场垃圾；

沈臣友：（总监代表）

1、未上报周计划，下个月的月计划尽快排出来上报；

2、光华二区图纸未出，出来后看看图纸有没有问题，有问题拿来我们作调整，如果没什么问题，尽快打桩施工；

3、开关站上电线管整改，护坡预制的六角板尽快进行，女儿墙漏斗要铸铁的或自己用钢板做；找坡层准备用什么材料？厨房里面还要有煤气管，还涉及到广场旗杆基础、外面排水的方式、围墙的设计等；

4、屋面爬梯怎么做法？钢结构刷漆时要先刷防腐漆再刷银粉漆；配电用房有空调，空调要有过墙管；这些都要考虑；

5、外部保温层要先抹灰进行基层处理；

6、当伏一区要补桩的，尽快进行；

3、先快后慢，要趁热打铁，尽快进行；

7、稍逆支基础施工要尽快进行；  
8、临时用电的电源尽快施工，临

8、临时用电的电源尽快施工，临时用水也要考虑；  
9、每次浇混凝土都要有试块，待试验报告出来，按其

9、每次浇混凝土都要有试块，外线试块报告、接地材料报验、安全施工方案、安全交底、技术交底要上报；

10、箱逆变周围也有接地与方阵接地连起来，箱逆变的预埋铁板也要连接接地；

11、开关站屋面上要有通气管；

12、安全上最大的问题就是车辆问题，高空作业临边口要注意安全维护，外线高空作业安全带、高空坠物安全隔离区要重视，脚手架要整改同时还要注意防雷。

### 三、隆化县金瀚太阳能发电有限公司


闻春旺：（项目负责人）

1、阻工问题已经解决，各施工单位安排人员加快施工；

2、物资问题总包单位抓紧催促一下；

3、外线材料进场了尽快施工；

4、各施工单位做好自己的工作，尽快施工；

主送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司
抄送单位	隆化县金瀚太阳能发电有限公司 
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司  发文时间 

~~注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。~~



隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 会议签到表

日期: 2017.3.24

