

## 会 议 纪 要

编号: LHJH-CZZH-022

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

签发: 薛生才

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 业主工程部会议室 | 会议时间 | 2017、3、31、14:30 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 沈臣友      |      |                 |
| 会议主题: 关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |                 |
| <p>上次会议问题落实情况: 1、施工方的周计划进度表又未上报; 2、总包单位 2017、1、10 上报的施工计划春节后未按时进场施工; 3、总包单位对于施工进度计划执行力不足; 4、外线已经进场组塔; 5、光伏二区未进场清表; 6、今年来各个施工部位的资料未报; 7、总包单位组件材料供应不足。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |                 |
| <p>本次会议内容:</p> <p><b>一、中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司</b></p> <p>赵永智: (光伏一区代表)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、现在主要还是进行焊接地、开挖电缆沟, 组件安装因没有组件进场无法进行;</li> <li>2、因天气、地质原因, 有部分电缆沟挖不动;</li> </ol> <p>刘 岩: (光伏二区负责人)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、场平具备条件了吗? 如果我进场施工因为地没协调好等各方面原因, 耽误工期的话, 到时候所产生的费用由项目部支付;</li> <li>2、如果各方面都协调好了, 我随时可以进场;</li> <li>3、打孔机等机械、材料都已准备好;</li> </ol> <p>张古学: (开关站代表)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、目前有 20 人施工, 明天还有 10 人进场;</li> </ol> <p>刘 龙: (外输电线路代表)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、8#、9#、10#组塔已完成;</li> <li>2、7#组塔因有村民阻工无法进行, 现在正在协调;</li> </ol> <p>高海涛: (质检员)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、光伏一区天气转好尽快挖电缆沟, 箱变基础施工催一下;</li> <li>2、主要是开关站, 加快施工进度;</li> <li>3、光伏二区下周一开工;</li> <li>4、外线尽量往前干, 加快施工进度;</li> </ol> <p>赵生军: (安全员)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、安全方面还行, 把上面的白色垃圾清理一下, 4 月 1 日上去检查;</li> <li>2、材料堆放整齐, 统一放在一起, 文明施工, 个人行为要规范。</li> </ol> |          |      |                 |



## 二、常州正衡电力工程监理有限公司

刘晨瑞：(安装监理员)

- 1、劳保用品统一放置，不要乱扔，现场垃圾及时清理；

沈臣友：(总监代表)

- 1、光伏一区开挖的接地沟浅，主接地扁钢规格不符合设计，组串之间的跨接未紧贴灌注桩，观感质量不好；同时最好用机械开挖电缆沟，机械挖不了的地方再让人工挖；垂直接地长度、位置不正确，未报监理检查就回填；开挖电缆沟深度不够；
- 2、光伏二区图纸不详细，无坐标，不能指导施工，尽快出图，场平未进行；
- 3、开关站给排水立管与横干管未做45度弯头、三通装反、地漏没有存水弯；
- 4、电缆沟T字口没有电缆的转弯半径弧度；
- 5、未上报周计划；
- 6、外线要尽快协调好当地村民的关系；
- 7、箱逆变基础施工要尽快进行；
- 8、安全上还存在不戴安全帽的现象，脚手架要有防护栏；
- 9、外线试块报告、接地材料报验、安全施工方案、安全交底、技术交底要上报，今年来没有上报1份资料；
- 10、关于现场发生的不文明施工行为，已下发通知单，回去之后把处理意见以书面形式上报；

## 三、隆化县金瀚太阳能发电有限公司

闻春旺：(项目负责人)

- 1、光伏一区箱逆变基础请总包出单子由王金木签字；
- 2、物资问题总包单位抓紧催促一下；
- 3、开关站、外线、光伏二区加紧施工；
- 4、光伏二区先进场施工，出现问题再解决；
- 5、针对现场不文明施工行为，回去项目部对工人开个会，以后业主和监理检查只给各负责人说明，工人该做什么做什么，出现问题及时沟通。

|      |                        |      |           |
|------|------------------------|------|-----------|
| 主送单位 | 中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 |      |           |
| 抄送单位 | 隆化县金瀚太阳能发电有限公司         |      |           |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司         | 发文时间 | 2017、3、31 |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监监理工程师签发后下发。

## 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 会议签到表

日期: 2017.03.31

[illegible]