

会 议 纪 要

编号: LHJH-CZZH-024

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

签发: 薛卫才

会议地点	业主工程部会议室	会议时间	2017、4、14、14:30
会议主持人	沈臣友		
会议主题: 关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜			
上次会议问题落实情况: 1、施工方的周计划进度表又未上报; 2、总包单位 2017、1、10 上报的施工计划 2017、4、28 日并网发电预计不能实现, 要求重新上报总进度计划; 3、总包单位对于施工进度计划执行力不足; 4、资料今年没有上报。			
本次会议内容: 一、中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 赵永智: (光伏一区代表) 1、目前有 33 人施工, 因组件没有进场, 现在只能进行开挖电缆沟、焊接接地; 2、11#方阵正在打灌注桩, 其余材料正在采购; 3、箱逆变基础因经济问题无法进行; 刘 岩: (光伏二区负责人) 1、光伏二区 9 兆瓦的地还没与村里协调好, 不具备施工条件; 2、没有图纸, 目前正在等图纸; 张吉学: (开关站代表) 1、配电室穿线管施工后天结束, 接下来打地坪; 2、屋面保温 5 天完成, 还有两个井没砌, 避雷针 4 月 17 日进场; 3、门框已进场, 但因为部分原因无法安装; 于鸿斐: (设备采购员) 1、组件 3 天内到场; 2、综合保护柜 6 月 5 日进场, 高压开关柜、SVG 变压器、消弧线圈 5 月 25 日进场; 刘 龙: (光伏二区、开关站代表) 1、线路正在与王总协调 PE 增强塑料管的事; 2、催促光伏二区尽快施工; 康碧真: (土建技术员) 1、为了赶工期, 时间比较紧, 希望再安排一拨人员进场; 2、让电工加快施工进度, 完成穿线工作; 3、站内的道路可以去规划, 光伏二区场平不合格; 高海涛: (质检员) 1、现场还有 2 兆瓦的灌注桩要打, 一定要把质量抓好;			



2、组件进场后合理分配人员，后面的工作要同步进行；

3、箱逆变基础位置确认好，立刻进行施工；

赵生军：（安全员）

1、安全上没有什么问题，发现山上有人种树，需要整改地整改；

2、现场注意防火，材料堆放整齐，统一放在一起，文明施工，个人行为要规范。

二、常州正衡电力工程监理有限公司

刘晨瑞：（安装监理员）

1、注意个人行为规范，监理下发的通知单要及时整改并回复；

沈臣友：（总监代表）

1、进度 2017、6、15 日并网发电日期不能变，周计划每周星期四上报，月计划月初上报；

2、光伏一区箱逆变基础位置确定，业主要有书面说明签字盖章，才能进行施工；

3、我们监理下发的通知单内容和技术员检查，检查整改合格后，再发回复单；

4、光伏二区总图已耽误施工，临时道路没完善；

5、开关站保温要上报施工方案、油池未做防水砂浆、女儿墙漏斗未防锈；

6、钢结构要先刷防腐再刷银粉漆；

7、要上报文明施工方案，工人身份证复印件要上报；

8、电站主要出口要设计门卫、电动伸缩门及广告墙；

9、煤气管未设计，路灯要从开关站一直与村里连接起来；

10、钢筋笼要整改；

11、外线处于停工状态，情况不明，架线尽快进行；

12、箱逆变基础抓紧施工；

13、临时水电源、临时道路均要施工；

14、监理例会各个施工队负责人或代表、项目经理、管理人员必须准时参加，不得迟到，不得缺席，迟到处以 100 元处罚，缺席处以 1000 元处罚；

15、资料上周要求这周报验，未报验罚款 1~2 万元；

16、安全上车辆检查，与本工程无关人员不得进场，安全帽不戴现象仍存在。

三、隆化县金瀚太阳能发电有限公司

闻春旺：（项目负责人）

1、物资进场了，人员必须到位；

2、下次开会各班组存在问题的、需要整改的，记录下来；

3、限期整改完成的，我们上去检查，如果整改不合格就要进行处罚；

4、箱逆变基础施工及时进行；

5、光伏二区正在协调，协调好再施工。

以下空白

电力
监理
项目

主送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司		
抄送单位	隆化县金瀚太阳能发电有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017、4、14

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监监理工程师签发后下发。

隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 会议签到表

日期: 2017.4.14

[illegible]

太古有限公司