

会议纪要

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号：LJH-CZZH-026

签发：薛生财

会议地点	业主工程部会议室	会议时间	2017、4、28、14:30
会议主持人	沈臣友		
会议主题：关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜			
上次会议问题落实情况：1、施工方的周计划进度表又未上报；2、总包单位 2017、4、12 上报的施工计划 2017、6、20 日并网发电；3、总包单位对于施工进度计划执行力不足；4、资料今年基本没有上报。			
本次会议内容：			
一、中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司			
刘忠海：（光伏一区代表）			
1、这周进行开挖电缆沟，组件安装，接地 10#、11#方阵还未完成；			
2、电缆敷设已完成 4 兆瓦（1#、2#、3#、4#方阵）；			
3、箱逆变基础施工 8#、9#、11#砌砖，其余垫层混凝土浇筑完成；			
4、目前共有 36 人施工，组件安装完成 6 兆瓦，组件只有 7.6 兆瓦进场；			
刘 龙：（光伏二区、开关站代表）			
1、外线正在洽谈合同事宜；			
2、光伏二区打孔机今日进场，场平目前完成 5 兆瓦；			
康碧真：（土建技术员）			
1、内墙刮腻子估计明天全部刮一遍，配电室吊顶今天结束，综合楼厨房、卫生间内墙贴瓷砖今天结束；			
2、综合楼外墙粉刷涂料预计今天结束，卫生间洁具明天开始安装；			
3、土建工程不影响设备安装；			
4、设备进场时间不确定；			
刘 原：（总工）			
1、开关站目前土建方面就剩下护坡、围墙，最大的问题就是设备与外线施工；			
2、光伏一区敷设电缆注意人身安全，组件安装要注意保证质量与安全；			
3、光伏二区场平已完成一部分，之后打灌注桩一定要打直，保证质量合格；			
4、开关站目前存在合同纠纷问题；			
于鸿斐：（设备采购员）			
1、逆变器 11 台进场，剩余的 5 月 20 日才能进场，箱变现在已进场 6 台；			
2、电缆陆续进场，其余可能延迟进场；			
3、支架因镀锌有困难，可能 5 月 10 日进场一批；			
4、组件明天 3 车进场，后面陆续进场，开关站设备估计延迟进场；			



赵生军：(安全员)

- 1、安全上没什么大问题，山上要进行垃圾清理；
- 2、现场注意防火，材料堆放整齐，统一放在一起，文明施工，个人行为要规范。

二、常州正衡电力工程监理有限公司

刘晨瑞：(安装监理员)

- 1、因山上刮大风，光伏区检查支架檩条螺丝、组件螺丝有无松动；
- 2、及时清理现场垃圾；

沈臣友：(总监代表)

- 1、周计划未上报，总包单位要在每周四上报周计划，目前是无计划施工；
- 2、外线停工时间较长，可能影响6月20日并网发电；
- 3、光伏二区场平已完成5兆瓦，灌注桩、箱逆变基础施工应该尽早进行，临时道路不能满足施工要求，必须修缮；
- 4、质量问题整改不力，监理下发的通知单未及时回复；
- 5、光伏一区箱逆变位置需要业主确认，电气图纸需要会审，里面有杂树要清理；
- 6、资料不符合施工进度要求，而且还是去年的；
- 7、临时水源、电源要尽快进行施工；
- 8、门卫设计、护坡、旗杆基础、监控等设计均不到位；
- 9、施工方案：外线、电气、雨季、光伏二区施工方案、调整调试方案均要上报；
- 10、安全上要加强监管，光伏二区地形复杂，外线、屋面工程高空作业、临时用电及抢工期安全要重点监管；

三、隆化县金瀚太阳能发电有限公司

闻春旺：(项目负责人)

- 1、光伏一区施工人数不够，尽快安排人员进场；
- 2、开关站尽快处理合同纠纷问题；
- 3、希望各施工班组加快进度，出现问题及时反映；

主送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司		
抄送单位	隆化县金瀚太阳能发电有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017、4、28

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监监理工程师签发后下发。

