


会 议 纪 要

编号: LHJH-CZZH-029

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

签发: 

会议地点	业主工程部会议室	会议时间	2017、6、09、14:30
会议主持人	马少经		
会议主题: 关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜			
上次会议问题落实情况: 1、施工方的周计划进度表又未上报; 2、总包单位 2017、5、06 调整施工计划要求 2017、6、30 日并网发电; 3、总包单位对于施工进度计划执行力不足; 4、资料今年没有上报。			
本次会议内容: 一、中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 王金: (光伏一区代表) 1、上周进行敷设高压电缆、箱逆变接线; 11#方阵支架、组件安装; 2、下周进行 11#方阵汇流箱的安装; 补桩、支架、组件安装; 3、同时因汇流箱支架未及时进场, 11#方阵汇流箱无法安装; 刘 岩: (光伏二区代表) 1、目前进行立柱焊接、支架安装、场平; 2、立柱焊接已完成 5 兆瓦, 支架安装 3 兆瓦; 3、接地扁铁焊接在进行中; 场平完成的已全部定点结束; 4、因设计图纸未出, 电缆沟无法开挖; 5、箱逆变基础钢筋绑扎、支模已完成 6 个, 新定位的有 1 个; 张吉学: (开关站负责人) 1、目前进行 35KV 配电室接电, 围墙、排水沟基础施工; 2、临时用电正在施工, 临时水源已凿井完成, 但水泵房水箱不知何时进场? 3、近两天因村民阻工, 现场无法施工, 材料不能及时进场; 李 军: (外线代表) 1、目前征地协调已基本完成, 明天就能进场施工, 争取 6 月 15 日完工; 刘 龙: (光伏二区、开关站代表) 1、因支架、组件无法及时进场, 光伏二区的工作无法进行; 康碧真: (土建技术员) 1、开关站上周完成 SVG 外墙涂料、临时电、临时水源等工作; 2、现在围墙基础完成 60%, 排水沟完成 40%; 3、上周做了许多消缺的工作, 这周继续进行消缺工作, 配电室的接线; 赵生军: (安全员) 1、上周进行了安全月活动, 因目前处在抢工期阶段, 很多人安全问题容易忽视,			

正印

现场安全帽不戴现象严重；

2、要求各班组负责人加强管理，避免安全事故发生；

高海涛：（质检员）

1、以后监理例会要准时报到，不能迟到；

2、光伏一区、二区、开关站要按照时间节点上报施工进度；

3、质量问题下达的通知单要及时整改回复；各班组人员没安全帽的，尽快采购；

刘 原：（总工）

1、光伏一区高压电缆余量要留好；

2、箱逆变地台阶段要尽快进行，该回填地回填；

3、光伏二区现在工作量比较大，质量、安全方面要加强管理力度；

4、开关站剩余的土建还有很多，要尽快完成；

5、资料问题，各班组尽快上报资料；

于鸿斐：（设备采购员）

1、光伏一区电缆已全部到齐，光伏二区大部分已进场；

2、因全国抢 630，组件原材料采购存在很大问题，预计后天进场 2 车组件；

3、支架已全部到齐，光伏一区汇流箱支架大概后天到场；

4、箱变因箱逆变基础问题，先进场 6 台箱变，预计明天到场；

5、开关站 SVG 在 6 月 15 日之前进场；

6、现在所有的材料的合格证、厂家的合格证没有送检，所有的试块也未做，去年光伏一区的拉拔试验报告至今还没送来，光伏二区的拉拔试验还未进行；

二、常州正衡电力工程监理有限公司

刘晨瑞：（安装监理员）

1、光伏一区组件接地要尽快进行；11#方阵开挖电缆沟要进行验收，才能回填；

2、光伏二区接地施工要进行验收，才能进行回填；

马少经：（总监代表）

1、开会前的准备工作要做好，出现问题及时汇报，内容要以文字的形式体现出来；

2、以后监理例会来不了的，要提前半天请假；

3、周计划、月计划未上报；

4、质量问题：光伏二区箱逆变基础构造柱拉墙筋少一道，应该设两道；支模前底部要清理干净；立柱焊接很多都存在立柱烧伤的现象；光伏一区的电缆沟人工开挖基本没有达到设计要求的从地表下去的 800mm，及时整改；二区桩基浇筑前必须清孔，尤其是临时道路上的孔，因为人行、车辆通过，部分孔已被填满，孔清好后叫我们监理复查合格后才能浇筑；

5、光伏二区、一区 11#方阵接地、电缆沟回填之前必须申报监理验收，验收合格后才能回填；箱逆变的抽油检测要申报监理旁站；高压接线头施工必须申报监理旁站，操作员必须持证上岗；接地焊接搭接 2 倍的宽度，必须三面焊接；

6、抢工期阶段，在保证进度的同时，一定要保质、保量；施工也要与资料同步，特别是试验工作；

7、资料方面：资料及时上报；

8、安全方面：前几天开关站配电室旁边在没有动火报告的情况下，私自焚烧垃圾，无人看守，没有灭火器。望大家以此为戒，杜绝类似事件再次发生；



三、降化县金瀚太阳能发电有限公司

周春旺：(项目负责人)

- 1、目前主要的是主要物资进场问题，全国都在抢 630，组件进场存在很大困难，望总包单位尽快解决；
- 2、现在处在抢工期时期，希望大家再加把劲，把工作更快、更好的完成；
- 3、6月10日~6月13日要倒送电成功；

以下空白

主送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	
抄送单位	降化县金瀚太阳能发电有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2017.6.9 降化县金瀚太阳能发电有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 会议签到表

日期: 2017.06.09

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
马明	崇礼巴德	监理	13861240653
何海清	甘肃工程公司	工程部	13359321388
刘 龙	甘肃工程公司	工程部	15188018686
刘 原	甘肃工程公司	总工	18298465984
于海强	甘肃工程公司	物资部	13293384295
孙建真	甘肃工程公司	土建	15095415410
张立学	甘肃工程公司	升装站	15296012008
刘俊瑞	崇礼巴德	监理员	18397903712
毛 俊	光伏一区		
刘振强	光伏二区		
李红军	甘肃工程公司	安环	18298346664
李 军	甘肃发电	李军	18600226430

隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目