

## 会议纪要

编号: LHJH-CZZH-031

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

签发:

会议地点	业主工程部会议室	会议时间	2017、6、24、14:30			
会议主持人	沈臣友					
会议主题: 关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜						
上次会议问题落实情况: 1、施工方的周计划进度表又未上报; 2、总包单位 2017、5、06 调整施工计划要求 2017、6、30 日并网发电; 3、总包单位对于施工进度计划执行力不足.						
本次会议内容:						
一、中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 党东东: (光伏一区代表) 1、目前将剩余的 40 组支架安装完成, 所有工作就基本完成; 2、光纤敷设明天结束, 电缆挂牌安装完成后进行, 箱逆变基础正在做台阶, 近两天完成; 3、补桩工作已结束, 但支架、组件还剩 40 组未安装; 4、汇流箱的防火封堵已完成, 箱逆变的防火封堵因接线未完成, 还未进行; 5、直流电缆测试已完成, 正负极测试也已完成; 汇流箱、箱逆变的牌子下午开始粘贴; 电缆标志桩开始进行, 变压器的所有试验已完成;						
祁艳生: (光伏二区代表) 1、现在进行补桩、支架、组件安装; 接地扁铁已放完, 箱逆变基础已全部完成, 因下雨无法吊装; 2、汇流箱与支架都已进场, 但还未焊接; 3、电缆已进场, 因下雨无法开挖电缆沟; 4、组件安装共有 60 人;						
董天才: (开关站负责人) 1、现在进行道路硬化、围墙、挡墙施工, 还有绿化未进行; 2、综合楼保洁已进行差不多, 标牌、门牌未做;						
刘 龙: (开关站、光伏二区负责人) 1、光伏二区电缆沟抓紧开挖, 尽快安排人员进场; 2、开关站所有工作尽快完成;						
李 军: (外线代表) 1、电缆沟已经开挖, 顶管施工接近尾声, 架空线已放完, 现在在紧线、紧缆; 2、预计 6 月 27 日前全部完成;						
康碧真 : (土建技术员)						



<p>1、开关站道路、场平一起施工；道路塌下去的地方进行整改；</p> <p>2、虽然开关站土建工作已基本完成，但零碎的小活还有很多，要求加快施工进度；</p>
赵生军：（安全员）
<p>1、现在处在高温天气，要求大家注意人身安全，避免中暑，各班组准备防暑药品；</p> <p>2、要求各班组负责人加强管理，将质量、安全要抓好；外线高空作业要戴安全带；</p> <p>3、目前所有电缆、设备已通电，要求各施工部位挂警示标志，预防安全事故的发生，同时注意材料、设备的保护；</p> <p>4、同时因近几天下雨，道路湿滑，注意车辆安全；</p>
高海涛：（质检员）
<p>1、光伏一区尽快将剩余的 40 组支架、组件安装完成；</p> <p>2、光伏二区抓紧安排更多的人员进场，加快施工进度；</p> <p>3、电缆沟开挖机械挖不到的地方，人工开挖；1×4 电缆抓紧敷设；箱逆变设备尽快吊装；资料尽快上报；</p>
刘 原：（项目总工）
<p>1、这几天下雨，光伏一区、光伏二区加强检查，发现问题尽快处理；</p> <p>2、光伏一区电缆挂牌尽快完成，其余的工作抓紧完成；</p> <p>3、光伏二区要加强自检自查，把质量抓好；</p> <p>4、开关站土建、电气施工同时进行，配电室室内电缆沟要进行垃圾清理；</p> <p>5、站内变压器已带电，交代工人，注意安全；事故油池要抹光；</p>
<b>二、常州正衡电力工程监理有限公司</b>
刘晨瑞：（安装监理员）
<p>1、光伏二区灌注桩静载、抗拔试验要尽快进行；</p> <p>2、组串接地沟开挖深度不符合设计要求，尽快整改；</p> <p>3、各班组要进行垃圾清理；</p> <p>4、剩余的电缆存在电缆头不包、进水现象；</p>
沈臣友：（总监代表）
<p>1、要求总包上报并网、进度计划；</p> <p>2、光伏一区完善施工，监控、电缆标志桩、电缆孔洞防火封堵、组件测试、箱逆变试验、标志牌、警示标语粘贴、接地电阻测试；</p> <p>3、光伏二区接地焊接，材料准备要充分，汇流箱支架焊接安装，焊接要牢固，防腐要到位，组件材料要充足，支架材料报验，箱逆变基础要完成，设备要尽快吊装，电缆沟尽快开挖，电气施工图纸要出来，高压电缆与箱逆变要接通，过管要预埋，电缆电线要穿管，电缆直埋铺砂土盖板，临时道路、回车场要完善；剩余的项目在 15 天之内要求完成；</p> <p>4、外线：顶管、大坝电站断路器、隔离开关、电压互感器及电线连接要继续施工，控制柜要安装，架空线要完善，试验要做，保证倒送电在 2017 年 6 月 27 日一次性成功；</p> <p>5、开关站：控制柜、开关柜最为重要，高压电缆、控制电缆要连接，试验要做好，污水井井底溜槽，油池要有检查井，接地电阻测试，停车场、围栏、大门尽快完成；办公家具、用具要准备齐；</p> <p>6、门卫、路灯、道路、电站标牌、广告等形象工程要尽快施工；</p> <p>7、资料：施工方案、项目划分表、开工报告、材料报验、试块、工序报验要全部</p>



上报：

- 8、全站进行雨后检查，看灌注桩有无下滑、下沉、移位现象；
- 9、安全方面：目前仍然存在安全帽不戴现象，并网前决不允许发生安全事故，高空作业要戴安全带，要求总包单位加强安全检查；

### 三、隆化县金瀚太阳能发电有限公司

闻春旺：（项目负责人）

- 1、目前主要是主要物资进场问题，组件能供应的上吗？
- 2、现在处在抢工期时期，希望大家再加把劲，把工作更快、更好的完成工作；
- 3、光伏一区尽快进行消缺，没做完的尽快完成；光伏二区加快施工进度，抓紧上人，把工作保质、保量的完成；开关站在并网前所有工作全部完成；

以下空白

主送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃肃北工程有限公司 监理项目部		
抄送单位	隆化县金瀚太阳能发电有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017、6、24

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 会议签到表

日 期: 2017.06.24