


会 议 纪 要

编号: LHJH-CZZH-032

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

签发: 

会议地点	业主工程部会议室	会议时间	2017、6、30、14:30
会议主持人	沈臣友		
会议主题: 关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜			
上次会议问题落实情况: 1、施工方的周计划进度表又未上报; 2、总包单位 2017、5、06 调整施工计划要求 2017、6、30 日并网发电; 3、总包单位对于施工进度计划执行力不足; 4、从日前情况来看, 不能在 6.30 实现并网。			
本次会议内容: 一、中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 刘忠海: (光伏一区代表) 1、目前剩余的 40 组支架安装已完成, 进行整改消缺; 2、进行箱逆变场地平整、刷银粉漆、垃圾清理: 7 月 7 日一区整改消缺全部完成; 祁艳生: (光伏二区代表) 1、现在还是进行组件安装, 组件安装已完成 5 兆瓦, 箱逆变已吊装完成; 2、组串接地已焊接 3 兆瓦多, 接下来, 继续进行组件安装、接地焊接、汇流箱支架焊接, 打算明天开始敷设电缆; 3、高压电缆沟已开挖完成, 汇流箱支架焊接已完成 3 兆瓦; 4、工人一天平均安装 80 组, 之前下雨道路湿滑, 组件运输存在困难; 董天才: (开关站负责人) 1、7 月 2 日开关站围墙、大门、道路、踏步就能完成; 2、挡墙施工可能 7 月 15 日才能完成; 3、已完成的进行整改消缺, 没做的工作尽快完成; 开关站土建工程 7 月 5 日全部完成; 刘 龙: (开关站、光伏二区负责人) 1、光伏二区进度加快、物资及时进场; 2、开关站抓紧施工, 该整改的及时整改; 李 军: (外线代表) 1、现在线路施工基本完成, 只差站内电缆终接、电缆头没做; 2、因设备安装问题, 接下来的工作可能存在问题; 康碧真: (土建技术员) 1、资料我们也做了一部分, 该监理签字的, 我们及时上报; 若有问题, 我们及时整改; 2、虽然开关站土建工作已基本完成, 但零碎的小活还有很多, 要求加快施工进度;			

赵生军：（安全员）

- 1、目前光伏一区进行消缺工作，首先把卫生打扫一下，有问题及时整改；现在处在高温天气，要求大家注意人身安全，避免中暑，各班组准备防暑药品；
- 2、要求各班组负责人加强管理，将质量、安全要抓好；开关站挡墙施工一定要佩戴安全帽；外线高空作业要戴安全带；
- 3、光伏二区机械注意安全，加强管理；场地复杂，注意车辆安全；
- 4、带电的地方要设置隔离带；

高海涛：（质检员）

- 1、光伏一区初步验收完，存在小问题及时整改，按照监理下发的整改通知单及整改期限，出个方案；
- 2、光伏二区在保证人员的情况下尽快突击，加快施工进度；

刘 原：（项目总工）

- 1、光伏一区存在的问题已经下发通知单，抓紧整改；
- 2、光伏二区出现问题一定要进行自检；
- 3、光伏二区赶进度，质量一定要保证，不能忽视；
- 4、开关站照明、土建要尽快完成，门卫施工要抓紧；
- 5、电气安全不能私自节点；各班组文明施工做的不好，下去及时整改；

二、常州正衡电力工程监理有限公司

刘晨瑞：（安装监理员）

- 1、光伏二区灌注桩静载、抗拔试验尽快进行；
- 2、组串接地沟开挖深度不符合设计要求，尽快整改；
- 3、电缆沟开挖人工开挖深度不合格，要求整改，要拿测量工具测量；
- 4、支架安装后必须严格检查螺丝是否拧紧；

沈臣友：（总监代表）

- 1、时间节点6月30日发电，从目前的情况来看已经不能实现，请总包单位确定一个并网发电时间，尽可能的尽早并网发电，这就需要大家的共同努力！
- 2、总包单位加把劲，把该做的做好，拿出一个形象进度来，能让业主拿到指标，并网发电；
- 3、并网前所有的试验都要全部到位，避免发生安全事故；所有的土建、电气安装项目都要全部到位，回去想想，还有哪些未完成的项目，列个表出来；
- 4、光伏二区接地焊接，材料准备要充分，汇流箱支架焊接安装，焊接要牢固，防腐要到位，组件材料要准备充足，支架材料报验，箱逆变基础要完成，设备要尽快吊装，电缆沟尽快开挖，电气施工图纸要出来，高压电缆与箱逆变要接通，过管要预埋，电缆电线要穿管，电缆直埋铺砂土盖板，临时道路、回车场要完善；
- 5、避雷测试、绿化、旗杆基础、道路标志牌尽快施工；
- 6、开关站：控制柜、开关柜最为重要，高压电缆、控制电缆要连接，试验要做好，污水井井底溜槽，油池要有检查井，接地电阻测试，停车场、围栏、大门尽快完成；办公家具、用具要准备齐；
- 7、外线初检整改及光伏区、开关站的初检整改要认真进行并且要有整改回复；
- 8、门卫、路灯、道路、电站标牌、广告等形象工程要尽快施工；
- 9、资料：施工方案、项目划分表、开工报告、材料报验、试块、工序报验要全部



汇报：

10、安全方面：目前仍然存在安全帽不戴现象，并网前决不允许发生安全事故，高空作业要戴安全带，外线施工作为检查的重点，要求总包单位加强安全检查。

三、隆化县金瀚太阳能发电有限公司

闻春旺：（项目负责人）

- 1、目前主要的是主要物资进场问题，组件能供应的上吗？
- 2、现在处在抢工期时期，希望大家再加把劲，把工作更快、更好的完成工作；
- 3、光伏一区尽快进行消缺，没做完的尽快完成；光伏二区加快施工进度，抓紧上人，把工作保质、保量的完成；开关站在并网前所有工作全部完成；
- 4、光伏二区征地前的准备工作做好，征地问题一旦解决，立刻施工；

以下空白

主送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司		
抄送单位	隆化县金瀚太阳能发电有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017、6、30

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监监理工程师签发后下发。

隆化县唐营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 会议签到表

日期: 2017.6.30

[illegible]