

会 议 纪 要

编号: 1月报 CZZB-933

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

签发: 

会议地点	业主工程部会议室	会议时间	2017. 7. 7. 14:30
会议主持人	沈臣友		
会议主题: 关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜			
上次会议问题落实情况: 1、施工方的周计划进度表又未上报; 2、总包单位 2017. 5. 6 调整施工计划要求 2017. 6. 30 日并网发电没有实现; 3、总包单位对于施工进度计划执行力不足; 4、资料今年上报不全。			
本次会议内容:			
一、中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司			
刘忠海: (光伏一区代表)			
1、目前进行整改消缺: 雨水排放、挖排水沟;			
祁艳生: (光伏二区代表)			
1、组件安装完成 6 兆瓦, 支架安装完成 6.7 兆瓦;			
2、灌注桩浇筑完成 7.8 兆瓦; 高压电缆沟已开挖完成;			
3、低压电缆、汇流箱至逆变器有改变 (2MWP);			
4、电缆电线套未放; 因天气原因现在一边开挖电缆沟, 一边放线, 下雨填平了沟, 先敷设高压电缆和光缆;			
5、另外与光伏一区相比, 一区出现的问题可以避免; 钢筋笼需要制作 9 兆瓦;			
张吉学: (开关站负责人)			
1、围墙施工后天完成;			
刘 龙: (开关站、光伏二区负责人)			
1、开关站、光伏二区所有整改要有回复单;			
于鸿斐: (设备采购员)			
1、组件进场 16.75 兆瓦; 汇流箱 252 个; 电缆 2×120 缺一点, 其余已到齐;			
2、资料: 光伏二区自己采购的材料无资料;			
康碧真: (土建技术员)			
1、上周因下雨工程量不大; 旗杆基础开关站要尽快施工;			
2、外线正在消缺中;			
赵生军: (安全员)			
1、安全上: 开关站把环境卫生搞好; 光伏一区垃圾未清理完;			
2、光伏二区施工人员不戴安全帽的较多, 加强管理; 场地复杂, 注意车辆安全;			
3、废桩、废孔要及时清理;			

二、常州正衡电力工程监理有限公司

沈臣友：(总监代表)

- 1、门卫基础砖砌体转角未放拉筋；
- 2、开关站配电用房基础下沉要尽快处理；
- 3、进站道路未设排水沟；
- 4、光伏二区电缆敷设要加紧施工；
- 5、架空线路要安装防鸟器，电缆终端塔要装防护栏杆，外线整改要有时间节点，7月15日必须完成；
- 6、光伏一区要按整改通知单内容进行整改；
- 7、开关站检查井、井底、外墙涂料未到位；旗杆基础未施工；办公家具、用具未置办；
- 8、光伏二区灌注桩拉拔试验未做；
- 9、运维单位可以进场；
- 10、废孔、废桩要及时清理；垃圾要清理；

三、隆化县金瀚太阳能发电有限公司

闻春旺：(项目负责人)

- 1、目前开关站、光伏一区施工快结束了，要尽快完成消缺整改工作；
- 2、光伏二区加快施工进度，抓紧上人，把工作保质、保量的完成；
- 3、场区道路因下雨破坏严重，尽快修缮道路；
- 4、光伏二区征地前的准备工作做好，征地问题已解决，立刻施工；

以下空白

主送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司
抄送单位	隆化县金瀚太阳能发电有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 发文时间 2017.7.7

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监监理工程师签发后下发。

