

会议纪要

编号: LHH-CZZH-034

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

签发: 薛生财

会议地点	业主工程部会议室	会议时间	2017、7、14、14:30
会议主持人	沈臣友		
会议主题: 关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜			
上次会议问题落实情况: 1、施工方的周计划进度表又未上报; 2、总包单位 2017、5、06 调整施工计划要求 2017、6、30 日并网发电没有实现; 3、总包单位对于施工进度计划执行力不足; 4、资料今年上报不全。			
本次会议内容: 一、中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 刘忠海: (光伏一区代表) 1、现在进行整改工作; 9#方阵电缆沟扁钢沟冲毁 2000 米; 2、刷漆还有 3 兆瓦, 现在 7 人干活; 3、高压电缆区存在冲毁现象; 4、电缆要绝缘电阻测试; 小树苗要清理; 祁艳生: (光伏二区代表) 1、今天 12#方阵敷设电缆 2×120、光纤; 2、只要有桩的地方, 组件都已安装完; 3、开挖沟、清理沟; 接地焊接 5 兆瓦; 4、汇流箱支架焊接 4 兆瓦; 5、临时道路暂时无人修理; 1×4 电缆未敷设; 6、过路要套钢管套保护; 目前有 60 多人干活; 张吉学: (开关站负责人) 1、因村民阻工, 4 天未干活; 2、我们及时向项目部反映情况; 刘 龙: (开关站、光伏二区负责人) 1、开关站阻工问题需要尽快解决; 2、临时道路无人修缮; 于鸿斐: (设备采购员) 1、组件还差 3.43 兆瓦未进场; 2、电缆差 1×4 电缆未进场; 3、箱变还差 2 台; 采供的材料三证齐全要收好; 高海涛: (质检员) 1、光伏一区消缺整改尽快完成, 这几天天气下雨, 要时刻检查道路情况;			

2、光伏二区抓紧安排更多的人员进场，加快施工进度；

二、常州正衡电力工程监理有限公司

沈臣友：（总监代表）

- 1、临时道路要有道路修理方案；
- 2、光伏二区施工进度要加快；
- 3、光伏一区消缺整改尽快完成；
- 4、开关站阻工由项目部（总包单位）解决；
- 5、外线消缺尽快完成；
- 6、合同第 10 页 3.1.5 条开关站手续及费用由承包人负责；
- 7、旗杆基础施工要尽快进行；
- 8、围墙施工不符合设计要求；
- 9、资料缺少材料报验；
- 10、安全上要重视工程收尾；垃圾及时清理；

三、隆化县金瀚太阳能发电有限公司

闻春旺：（项目负责人）

- 1、道路要尽快修缮，避免以后造成更加严重的后果；
- 2、光伏一区尽快进行消缺，没做完的尽快完成，临时道路被破坏的及时修缮；
光伏二区加快施工进度，抓紧上人，把工作保质、保量的完成；开关站阻工问题尽快解决，完成收尾工作；

以下空白

主送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司
抄送单位	隆化县金瀚太阳能发电有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2017、7、14

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监监理工程师签发后下发。



