


会 议 纪 要

编号: LHJH-CZZH-037

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

签发: 

会议地点	业主工程部会议室	会议时间	2017、8、11、14:30
会议主持人	沈臣友		
会议主题: 关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜			
上次会议问题落实情况: 1、施工方的周计划进度表又未上报; 2、总包单位 2017、5、06 调整施工计划要求 2017、6、30 日并网发电但没有实现; 3、总包单位对于施工进度计划执行力不足; 4、资料今年上报不全。			
本次会议内容: 一、中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 祁艳生: (光伏二区代表) 1、目前高压电缆已基本敷设完成, 明天开始敷设 1×4 电缆; 2、现已将场区内所有组件安装完成, 剩余工作因征地、道路等问题, 无法施工; 刘 原: (项目总工) 1、目前只有光伏二区在施工, 光伏一区已无人施工; 2、开关站还有很多工作还未做, 阻工问题严重, 只能尽快解决问题过后重新施工; 3、光伏二区还有 1000 根桩未做预计有 216 组; 二、常州正衡电力工程监理有限公司 沈臣友: (总监代表) 1、上次没来开会罚款, 这次尽早到场, 以后请注意开会及时到场, 若有事来不了, 请打电话请假, 不得无故缺席, 否则将加倍罚款; 2、光伏二区还有 1000 根灌注桩未做, 需要找位置场地; 3、开关站阻工问题需要总包单位与业主帮助、协调; 4、外线、光伏一区要进行消缺, 外线还需做试验工作; 5、业主要加紧指标的落实与政府部门对接, 保证下一次能够实现并网; 6、水土保持总包单位目前仍然未出方案, 之后所造成的后果由总包单位负责; 7、目前现场凡不与指标挂钩的工作都要抓紧完成; 三、隆化县金瀚太阳能发电有限公司 闻春旺: (项目负责人) 1、光伏二区进展、进度怎么样? 2、开关站阻工问题要尽快解决, 把剩余没做的尽快完成; 3、光伏二区就目前的场区内, 能找到合适的地方可以补充的, 尽量补充; 4、关于指标等事宜过后再说, 现场要把不与指标相关的工作尽快完成; 5、剩余 1.3MWP 的施工事宜, 希望施工方积极与监理进行沟通, 进行实地检查,			

人三三三

更好的完成工作。

以下空白

主送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司		
抄送单位	隆化县金瀚太阳能发电有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017、8、11

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 会议签到表

日期: 2017. 08. 11

日期: 2017. 08. 11			
姓 名	工 作 单 位	职 务/职 称	电 话
陈明春 沈世友 刘 宏 刘 宏	隆化金矿 常州正德 常州正德 常州正德	主任 主任 主任 主任	13383699899 1401557806 18288411888 18397903712
杜艳生	常州正德	主任	15076377996

