


会 议 纪 要

编号: LJJIII-CZZII-038

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

签发: 

会议地点	业主工程部会议室	会议时间	2017、8、18、14:30
会议主持人	沈臣友		
会议主题: 关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜			
上次会议问题落实情况: 1、施工方的周计划进度表又未上报; 2、总包单位 2017、5、06 调整施工计划要求 2017、6、30 日并网发电但没有实现; 3、总包单位对于施工进度计划执行力不足; 4、资料今年上报不全。			
本次会议内容: 一、中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 祁艳生: (光伏二区代表) 1、目前进行电缆沟回填, 因临近收秋, 施工人员减少, 剩余的工作将缓慢进行; 刘 原: (项目总工) 1、道路修缮今天施工, 涵管已到场, 但因村民阻工, 无法施工; 2、开关站阻工问题正在协调, 解决完以后重新开工; 二、常州正衡电力工程监理有限公司 刘晨瑞: (监理员) 1、现场发现灌注桩预埋件、接地扁铁部分已生锈, 要求尽快处理粉刷防腐; 沈臣友: (总监代表) 1、光伏二区高压电缆敷设错误的需要整改; 2、监理下发的通知单具有时效性, 未及时来拿的以后拖延的将罚款 5 万元; 监理下发的通知单不回复的, 将给予 5 万元的处罚; 3、以后监理会议不参加的将罚款 2 万元; 4、开关站阻工问题要自行解决好, 内部的经济纠纷要处理好; 5、图纸未发 (电子版) 出现错误, 由总包单位承担; 6、光伏一区、外线消缺要抓紧进行; 临时道路修缮、凡不与指标挂钩的工作均可以进行; 7、光伏二区灌注桩拉拔试验等 4 项试验要抓紧做; 8、接地电阻测试、组件直流电压测试、箱逆变测试、高压电缆耐压测试均要进行; 9、光伏二区缺 1.3MWP 的桩位由总包在现有的场地内找位; 10、资料要整理、完善; 11、安全问题不能放松。			



三、隆化县金瀚太阳能发电有限公司

闻春旺：（项目负责人）

- 1、开关站阻工问题要尽快解决，把剩余没做的尽快完成；
- 2、光伏二区就目前的场区内，能找到合适的地方可以补充的，尽量补充；
- 3、现场要把不与指标挂钩的工作尽快完成；
- 4、剩余 1.3MWP 的施工事宜，希望施工方积极与监理进行沟通，尽快确定位置；
- 5、关于村民阻工问题需尽快解决；道路修缮工作尽快完成；

以下空白

主送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	
抄送单位	隆化县金瀚太阳能发电有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2017、8、18

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



