

会议纪要

编号: LJJH-CZZH-039

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

签发: 薛生牙

会议地点	业主工程部会议室	会议时间	2017、8、25、14:30
会议主持人	沈臣友		
会议主题: 关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜			
上次会议问题落实情况: 1、施工方的周计划进度表又未上报; 2、总包单位 2017、5、06 调整施工计划要求 2017、6、30 日并网发电但没有实现; 3、总包单位对于施工进度计划执行力不足; 4、资料今年上报不全; 5、要求总包上报《水土保持方案》但迟迟没有上报。			
本次会议内容: 一、中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 祁艳生: (光伏二区代表) 1、1×4 电缆敷设准备工作进行; 上周只做的回填接地沟; 2、剩余 1.3MWP 的土地位置大概选在光伏一区蓄水池东侧沟底梯田里 (大约 180 组)、开关站下面 50 组; 3、17#方阵附近有 8 组需要换位置 (紧挨居民土地无法施工); 4、补桩工作还未完成; 5、由于下雨道路、农田冲毁问题、开关站的征地阻工问题, 施工进展缓慢; 6、放错电缆这个问题, 我们要先将好做的做完, 以后再进行整改; 刘 龙: (项目总工) 1、开关站征地阻工问题, 希望项目部尽快解决; 2、检查开关站存在下陷现象; 赵生军: (安全员) 1、光伏二区施工人员不戴安全帽的较多, 加强管理; 道路损坏, 注意车辆安全; 2、注意安全用电; 高海涛: (质检员) 1、每次下雨, 道路就被冲毁一次, 需要尽快修缮道路, 彻底完成道路的修缮工作; 2、施工进度太慢, 要加快施工力度; 3、检查每个方阵, 首先光伏二区必须要有 8MWP 的容量, 要想办法将剩余容量挤进去, 先把位置确定好再施工; 4、把现场能做的尽快完成; 二、常州正衡电力工程监理有限公司 刘晨瑞: (监理员) 1、现场发现少部分电缆头没有包扎, 尽快整改;			

常州正衡电力工程监理有限公司

沈臣友：(总监代表)

- 1、光伏二区高压电缆敷设错误必须整改；
- 2、道路下雨受损严重，总包单位要有方案措施；
- 3、涵管不能直接放在土壤上，要按照设计要求施工；
- 4、目前施工进度基本缓慢，希望总包单位注意调整；
- 5、剩余 1.3MWP 缺的桩位(大约 1000 根桩)要抓紧找位置，光伏二区要保证 8MWP 的容量；
- 6、光伏一区、外线、开关站消缺工作要进行；
- 7、下雨后要检查开关站、外线塔基有无下陷、下沉、歪斜现象；
- 8、要求总包尽快上报《水土保持方案》并付诸实施；
- 9、安全问题：安全帽要佩戴、调试阶段临时用电、光伏组件放电等安全施工，要加强检查力度。

三、隆化县金瀚太阳能发电有限公司

闻春旺：(项目负责人)

- 1、开关站阻工问题要尽快解决，加快施工进度；
- 2、光伏二区剩余 1.3MWP 的位置尽快确定，尽快施工；
- 3、现场要把不与指标挂钩的工作尽快完成；
- 5、道路、农田损坏阻工问题尽快解决，道路修缮工作尽快完成；

以下空白

主送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司		
抄送单位	隆化县金瀚太阳能发电有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017、8、25

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监监理工程师签发后下发。

