


会 议 纪 要

编号: LHJIII-CZZII-042

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

签发: 

会议地点	业主工程部会议室	会议时间	2017、9、15、14:30
会议主持人	沈臣友		
会议主题: 关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜			
上次会议问题落实情况: 1、施工方的周计划进度表又未上报; 2、要求总包单位土建工程在今年冬季到来之前完成没有回应; 3、总包单位对于施工进度计划执行力不足; 4、资料今年上报不全; 5、要求总包上报《水土保持方案》但迟迟没有上报。			
本次会议内容: 一、中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 祁艳生: (光伏二区代表) 1、目前只是开挖电缆沟, 敷设电缆; 2、现场还有不少支架未安装; 3、箱逆变电缆未敷设; 4、因资金问题, 施工人员不足; 5、就目前光伏二区未达到 8MWP 的容量, 位置还未找到; 于鸿斐: (设备采购员) 1、组件不知道何时进场; 赵生军: (安全员) 1、临时道路阻工问题解决, 立即修整; 2、安全方面现场存在不戴安全帽的现象; 高海涛: (质检员) 1、阻工问题解决后, 立刻上报进度计划; 2、资料要及时做; 3、剩余的工作突击施工; 4、公司来了 170 万元的部分资金; 刘 原: (总工) 1、并网指标手续、接入系统批复请监理跟踪一下; 2、阻工问题解决后, 突击完成任务; 二、常州正衡电力工程监理有限公司 沈臣友: (总监代表) 1、光伏二区还差 1.3MWP 光伏工程总包单位要有措施; 2、关于征地问题引发阻工, 《EPC 总承包合同》有规定, 总包单位去执行就是了;			

- 3、关于冲毁农田阻工，由总包单位采取水土保持措施解决；
- 4、关于土建工程要求总包单位务必在今年冬季到来之前完成；
- 5、关于政府手续跟踪，我方在 2016、10、9 日发联系单至业主，还提供分类清单，之后，不间断询问，我方尽职尽责；
- 6、凡不与指标挂钩的工程，总包单位必须要完成。不得推诿，推卸责任，延误施工由总包单位承担后果；
- 7、光伏一区、开关站、外线总报单位要抓紧整改、消缺；
- 8、资料今年报验不及时，要抓紧完善；
- 9、材料总包单位要组织及时供应，如组件；
- 10、安全上：只要施工就不能放松管理，临时用电均要有操作证的电工去操作；

三、隆化县金瀚太阳能发电有限公司

闻春旺：（项目负责人）

- 1、目前现场施工人员太少，施工进度缓慢，要求总包单位采取措施，安排人员进场施工；
- 2、现场存在的阻工问题严重，要求尽快解决，进场施工；
- 3、要求总包单位加快组织组件进场；
- 4、临时道路要抓紧修缮，为材料进场提供条件；

以下空白

主送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司		
抄送单位	隆化县金瀚太阳能发电有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017、9、15

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



