

会 议 纪 要

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号：LHJH-CZZH-043

签发：薛生财

会议地点	业主工程部会议室	会议时间	2017、9、22、14:30
会议主持人	沈臣友		
会议主题：关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜			
上次会议问题落实情况：1、施工方的周计划进度表又未上报；2、要求总包单位土建工程在今年冬季到来之前完成没有回应；3、总包单位对于施工进度计划执行力不足；4、资料今年上报不全；5、要求总包上报《水土保持方案》但迟迟没有上报。			
本次会议内容： 一、中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 祁艳生：（光伏二区代表） 1、箱逆变电缆敷设； 2、8MWP 找桩位置、场平、清表等已基本完成，待定位（50 组、200 根桩）； 3、清理 13#、15#、17#方阵电缆沟淤泥； 于鸿斐：（设备采购员） 1、两车组件后天进场（9 月 24 日）； 2、箱变还差两台未进场； 赵生军：（安全员） 1、安全上吊车等大型机械施工时要进行监护、旁站，监管到位； 2、临时道路再让压路机压一遍； 3、关于罚款的事你们监理被人打了，不知被谁打了，我们其它项目打监理的多了。 二、常州正衡电力工程监理有限公司 刘晨瑞：（监理员） 1、光伏二区未安装组件的支架要进行调整，检查螺丝是否拧紧； 沈臣友：（总监代表） 1、凡不与并网指标挂钩的工程（包括土建工程）要求在 9 月 21 日开始进场施工，否则，每拖延 1 天罚 10 万元； 2、各类试验，光伏二区灌注桩拉拔试验、组件测试，光伏一区各类电气，开关站电气试验均要进行； 3、光伏二区 18#方阵至开关站高压电缆不要敷设，与业主沟通后才能敷设； 4、要求总包单位将今年年底内工作计划安排上报； 5、消缺工作，开关站、光伏一区、外线均要进行，若业主并网指标一旦批复能够及时并网发电；			



- 6、监理云资料上传要及时、全面，要学习项目此方面做得好的，8月份本项目得分为52分，如果再不合格将给予资料员旷工2天，不明原因上班事假3天处理，资料员向公司解释；
- 7、安全施工问题下半年至春节加大安全监督管理，不得发生任何安全事故；
- 8、我们监理对于工程的责任心必然要有，自然会得罪不守规矩的人，做个合格的监理不怕别人威胁。

三、隆化县金瀚太阳能发电有限公司

闻春旺：（项目负责人）

- 1、开关站阻工问题要尽快解决，恢复施工；
- 2、剩余土建工程要尽快完成；
- 3、道路、农田损坏阻工问题尽快解决，道路修缮工作尽快完成；

以下空白

主送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司		
抄送单位	隆化县金瀚太阳能发电有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017、9、22

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监监理工程师签发后下发。



隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 会议签到表

日期: 2017.09.22

[illegible]