


会议纪要

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目			编号：LJHJ-CZZH-045 签发： 			
会议地点	业主工程部会议室	会议时间	2017、10、6、14:30			
会议主持人	沈臣友					
会议主题：关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜						
上次会议问题落实情况：1、施工方的周计划进度表又未上报；2、要求总包单位土建工程在今年冬季到来之前完成没有回应；3、总包单位对于施工进度计划执行力不足；4、资料今年上报不全；5、要求总包上报《水土保持方案》但迟迟没有上报；6、要求光伏二区灌注桩做 4 项试验未做。						
本次会议内容：						
一、中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 刘原：（项目总工） 1、光伏二区进行组件补装；灌注桩拉拔试验未进行； 2、41 组（7.8MWP 之内）灌注桩引孔已经完成，但存在临时施工道路问题，未进行浇筑； 3、56 组场平已结束，桩位自行确定（不麻烦设计院），桩型看施工情况再确定； 4、还剩下 1.0MWP 的建设用地，准备放在光伏一区范围内 4#、5#、6#方阵之间沟中梯田内，里面杨树较多； 5、临时道路碾压工作，只能等高压电缆敷设完成才能进行； 6、目前光伏二区、门卫只有 3~4 人施工； 于鸿斐：（设备采购员） 1、目前进场地组件已安装完成，还需要发两车组件，将 7.8MWP 补齐； 赵生军：（安全员） 1、安全上：施工人员安全帽不戴；门卫后天浇筑混凝土，屋面上也不做防护栏； 2、把需要整改的整改到位； 3、门卫浇筑要做临时护栏； 4、注意用电安全、规范；						
二、常州正衡电力工程监理有限公司 刘晨瑞：（监理员） 1、现在光伏二区组件补装已完成，但发现 9 片组件装反的要及时整改过来； 沈臣友：（总监代表） 1、从现在到年底的施工计划（年底做哪些工作）要及时上报，下周五之前上报； 2、光伏二区灌注桩静压、拉拔、水平、完整性等试验未做，下周五之前必须做完； 3、门卫施工存在以下问题：无结构施工图、窗户无过梁板、女儿墙为混凝土结构，						

- 未放插筋、钢筋无保护层厚度、构造柱问题未整改、电动伸缩门侧面应开个小门洞（未设计）；
- 4、光伏二区还有 41 组桩未浇筑（7.8MWP 之内）；
- 5、56 组找桩位灌注桩何时施工？
- 6、施工方案、冬季施工方案、电气调试方案要及时上报；
- 7、总包单位资质的更换，要及时上报材料；
- 8、材料报验、工序报验、混凝土试块要留置；
- 9、土建工程何时进场施工？
- 10、安全上：施工人员不戴安全帽，屋面临边无防护栏均要整改加强管理；
- 11、本部操作员要努力上传资料至公司监理云，否则考勤表上将有措施反映；

三、隆化县金瀚太阳能发电有限公司

闻春旺：（项目负责人）

- 1、剩余土建工作要尽快进场施工；
- 2、门卫施工问题尽快整改；
- 3、1.3MWP 建设用地要尽快设计；

以下空白



主送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司		
抄送单位	隆化县金瀚太阳能发电有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017、10、6

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 会议签到表

日期: 2017.10.06

姓名	工作单位	职务/职称	电话
闻春旺	中能金源 常州工行监理	经理 总代	1338349899 13401557806
刘建平	甘肃工程	施工	1829861984
赵生军	甘肃工程	安装	18298346664
于海波	甘肃工程	物资	1329724425
刘晨瑞	常州工行监理	监理员	18397903712

