


会议纪要

编号: LHJH-CZZH-047

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

签发: 

会议地点	业主工程部会议室	会议时间	2017、10、20、14:30
会议主持人	沈臣友		
会议主题: 关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工事宜			
上次会议问题落实情况: 1、施工方的周计划进度表又未上报; 2、要求总包单位土建工程在今年冬季到来之前完成没有回应; 3、总包单位对于施工进度计划执行力不足; 4、资料今年上报不全; 5、要求总包上报《水土保持方案》但迟迟没有上报; 6、要求光伏二区灌注桩做 4 项试验未做; 7、要求并网前的任务计划也没有上报。			
本次会议内容:			
一、中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司			
祁艳生: (光伏二区代表)			
1、现在还是开挖电缆沟, 现有的电缆沟还未挖到位;			
2、41 组灌注桩什么时候浇筑? 通往该区域的临时、施工道路还不能满足施工要求, 将来运输支架、组件存在比较大的困难, 且其中有 3 台汇流箱和敷设电缆;			
3、补齐 56 组场平结束, 需打孔 (约 224 个);			
4、箱变土建、电缆防火封堵还未到位;			
5、光伏二区完成量只有 50%;			
刘 岩: (光伏二区负责人)			
1、组件什么时候到?			
2、当地村民挖沟阻路, 我去协调好了, 当时就回填了;			
3、光伏二区要不是有我在, 施工会存在很大困难;			
4、打桩机准备进场 (大约 200 多组);			
5、出现问题, 该谁的责任, 谁要承担;			
6、只要 5 天之内, 组件到场, 若有人阻路, 你们把组件卸桥头, 我找人自己二次倒运;			
7、安全员、材料员回去向项目经理说明, 按照施工量给光伏二区回笼一部分资金;			
于鸿斐: (设备采购员)			
1、组件已退货, 因阻工问题未解决, 不能上山;			
2、村民阻工的是赵海龙 (因大水冲坏玉米地的);			
3、开关站至门卫的各种电缆现场无货, 未采购;			
赵生军: (安全员)			
1、安全上: 注意冬季防火, 电气高压试验安全防护, 设置警戒线, 上报安全操作规程作业指导书;			



2、注意用电安全规范，防冻，车辆防滑，防煤气中毒；

二、常州正衡电力工程监理有限公司

刘晨瑞：（监理员）

1、及时检查电缆头有无损坏，发现电缆头未包裹的，及时整改；

沈臣友：（总监代表）

1、关于12月10日并网发电前所剩工程量的施工进度计划需要总包单位上报；

2、“水到渠成”总包单位必须做到并网前的各项施工任务，方能在并网指标取得后顺利并网；

3、光伏二区、光伏一区、开关站、外线等各种试验要及时去做；

4、整改消缺，关于上次初检后消缺通知单的内容要逐次整改后回复；

5、土建工程要及时去做，要上报冬季施工方案；

6、监理通知回复单不及时，折回后也不回复；

7、总包单位要注意工作态度，承担好自己应有的责任；

8、资料要规范整理；

9、安全上冬季防火，电气试验安全隔离防护，防冻防滑，放煤气中毒；

10、还剩1.0MWP建设用地要本着荒山野岭建光伏原则调整施工方案，优化设计；

11、水土保持措施未实施，总包单位需要单独设计，实施成章；

12、村道、桥地段权归村里所有，使用道路需具有协商意见；

13、阻工问题，该业主解决的，该总包单位解决的，大家都要履行好自己的义务和责任；

三、隆化县金瀚太阳能发电有限公司

闻春旺：（项目负责人）

1、开关站国土资源手续正在办理中，由总包单位负责；

2、批下来并网指标6MWP，并网需要的一切准备工作要抓紧做好；

3、冬季施工注意安全，防火、防冻、防滑；

4、剩余1.0MWP的建设用地抓紧设计，施工；

5、天气逐渐变冷，土建工程尽快进行；

以下空白

主送单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司		
抄送单位	隆化县金瀚太阳能发电有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017、10、20

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监监理工程师签发后下发。



