

会 议 纪 要

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号：LHJH--ZL-002

会议地点	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司项目部会议室	会议时间	2017、01、04、14:00
会议主持人	王 平	参加人员	见会议签到表

会议主题：关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工质量事宜

上次会议问题落实情况：本次为第 2 期施工质量专题会议。

本次会议内容：

王 平：1、本来咱们对甘肃火电这个央企很有信心的，但就目前干的工作而言，我很不满意，尤其是支架立柱焊接方面存在严重问题；山上风很大，要是支架立柱没焊好，组件掉落，损失由谁来负责？

2、工期方面本来确定的 3 月份并网，但因为各种原因存在难度，所以初步确定 4 月份并网发电；因此下面你们施工方要倒排工期计划；

3、原来完成支架立柱焊接的成立检查小组，检查不合格的重新焊接，并且要找专业焊接队伍来施工，不要随便找两个村民来施工；

4、根据以上这些原因，公司重新派新的项目经理王金木到场，协助沈工施工技术方面把好关，避免二次返工，希望大家积极配合王总的工作，把工作做好、做到位；

5、一周之内正式做出整改方案；你们没事就去现场看看，发现哪不合理及时与设计院沟通；土建方面的缺陷整改也要做出整改方案，一个星期倒排工期计划必须做出来；

6、安全上要严格管理，三轮车的安全措施必须重视，坚决杜绝不戴安全帽施工，把安全事宜做到位。

王金木：1、因我刚来咱们项目，所以对各方面不了解；但资料方面还存在问题，例如实体建设方面管理资料、验收时的资料、施工过程中的资料、开工前的各种交底（技术交底、安全交底等），因此我希望项目部安排一名资料员；

2、各环节工作要按照国家标准规范来施工；

3、以后施工中有需要我们业主方来协调的就跟我讲，其它的后续会议上再说。

沈臣友：1、我们监理公司受甲方的委托对项目上技术、质量、安全、进度、施工等方面进行监理；

2、施工过程中肯定是有缺陷存在的，能整改的尽快整改好；

3、现场要开临时道路，为以后电站运维等方面提供方便，临时道路能修成环形道路最好，避免箱逆变与方阵之间过多的电缆过山沟，同时对施工单位也有好处，对以后

大型设备维修提供场地，因此要结合现场实际情况，开辟临时道路；

- 4、请施工单位开年来安排的任务、计划要确定发电目标，同时把月计划排出来，每个星期上报周计划，看有没有完成目标任务，如果没有完成，找出没有完成的原因；
- 5、今年春节年底施工单位要把工人工资的发放工作做好，避免工人去项目部闹事；
- 6、希望大家继续努力，把咱们的工作做好；
- 7、现场临时用电、临时用水、网络怎么解决？拿出一个时间节点出来；
- 8、方阵的标识标注到灌注桩上。

师永福：1、目前项目组织机构还比较健全，现在的进度比预想的进度相差太远，必须加快施工进度，同时把月计划、周计划做出来；

2、我们今年的目标：5.1 兆瓦的组件全部安装完成；10 兆瓦的支架安装完成；前提是把支架支柱焊缝、角度、与地面的间隙检查一遍，焊接一个检查一个并记录验收；

3、1 月 10 日之前箱变到场，1 月 14 日之前逆变器到场，施工队伍做好基础养护与设备安装的准备工作；箱逆变基础做好养护，之后请监理验收，同时要检查设备与基础的尺寸是否一致？

4、今年电缆沟可能挖不了，开年来再挖；

5、开关站现在 SVG 室、控制室全部把墙砌起来了，综合楼、控制室的女儿墙正在施工不要说是天气的原因，必须采取措施加快施工进度；

6、线路方面能回填已经回填完，但因各种原因，组塔可能存在困难，大坝变电站都没实际考察过，以后随时出现问题，希望你们做好协调工作；

7、现场消缺事宜要一项一项落实到位，平时没事多看看相关规范，哪有不合理的地方再与设计院进行沟通；

8、安全上发现违背安全的问题，拍照，下罚款单找我签字，决不许在野外取火；

发文单位	隆化县金瀚太阳能发电有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司代发	签发	
------	------------------------------------	----	--

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

第 2 期质量专题会议纪要

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号： B62-LHJH-ZL-002

各与会单位：

现将隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工质量第 2 期专题会议会议纪要印发给你们，请查收。

附会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章)：_____

总监理工程师：_____日期：2017、01、04

会议地点	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司项目部会议室	会议时间	14:00
组织单位	隆化县金瀚太阳能发电有限公司	主持人	王 平
会议议题	关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工质量专题事宜		
各与会单位及人员 签 到 栏	与 会 单 位	与 会 人 员	
	隆化县金瀚太阳能发电有限公司	王 平 闻春旺 安静军 刘彦清 王金木	
	常州正衡电力工程监理有限公司	沈臣友	
	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	刘龙 师永福 高海涛 于鸿斐 牛文奎 潘志生 赵生军 辛华	
注：B61_为工地例会、B62_为专题会议、B63_为项目监理机构内部会议。			

江苏省建设厅监制

隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

第 2 期质量专题会议纪要

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号： B62-LHJH-ZL-002

各与会单位：

现将隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工质量第 2 期专题会议会议纪要印发给你们，请查收。

附会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章)：

总监理工程师：

日期：2017、1、4

会议地点	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司项目部会议室	会议时间	14:00
组织单位	隆化县金瀚太阳能发电有限公司	主持人	王 平
会议议题	关于隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目施工质量专题事宜		
各与会单位及人员签到栏	与会单位	与会人员	
	隆化县金瀚太阳能发电有限公司	王 平 闻春旺 安静军 刘彦清 王金木	
	常州正衡电力工程监理有限公司	沈臣友	
	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	刘龙 师永福 高海涛 于鸿斐 牛文奎 潘志生 赵生军 辛华	

注：B61 为工地例会、B62 为专题会议、B63 为项目监理机构内部会议。

江苏省建设厅监制

第 2 期 计量专题会议 会议签到表

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

2017 年 01 月 04 日

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
王 平	北京中能		13501024008
刘多清	北京中能		13398694600
何智胜	北京中能		13383649899
王全木	北京中能	以副经理	18263060876
王静军	北京中能		18830419000
刘 龙	甘肃火电		15988018686
高海清	甘肃工程公司	工程部	13359321388
于海斌	甘肃工程公司	物资部	13893384295
王文奎	甘肃工程公司		
陈品生	甘肃工程公司	开关站	15332895333
赵红军	甘肃工程公司	安环	18731463306
李 华	甘肃工程公司		18193675988
沈 旭	常州正衡监理	总代	13401557806
王 强	甘肃工程公司		