

监理例会会议纪要

编号: B1-ZHJL-010

工程名称: 耒阳市淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站建设工程

会议主题	监理例会; 第 12 周	会议地点	项目会议室
会议主持	监 理: 年 冲	会议时间	2016 年 12 月 23 日
参会人员	建设单位 (耒阳宏拓): 张春生、冷玉峰、施展 监理单位 (常州正衡): 年 冲、黎建光、蔡志诚 施工单位 (武汉烽火富华电气): 刘艳辉、卞启华、张开明、唐盛元		
会议内容: 本周工程进度: 完成浇筑: 400 个。 打桩: 400 个。 清理场坪: 100 m²。 场区围栏外围清理完成: 1/2。 ●监理单位: 年冲提出: 1、双排打孔位移偏差过大, 现场按单排打孔, 控制好位移量、垂直度, 打桩完成后将洞口处虚土清理掉。 2、雨后施工要及时清理孔内积水、淤泥等, 防止桩基础出现烂根、孔洞等质量缺陷。 3、现场施工技术人员配备不够, 需要增加相应作业人员。 4、进入现场的骨料有不合格的废料, 对不合格的材料做筑路使用。 5、现场试块按照使用批次留置。 6、相关施工人员岗位证书如: 安全员证、电工证、焊工证等, 尽快上报。			

监理例会会议纪要

编号: B1-ZHJL-010

7、临时用电配电箱没有防雨措施, 电缆过路处理地敷设, 其余地方架空。

●建设单位:

张春生提出:

1、现场围栏年前必须完成。

2、门头, 现场标语何时完成?

3、拉拔实验准备的钩钩秤何时到场?

4、临时用电箱变底部的预留洞口, 用防火泥填补, 防止小动物进入。

5、SVG 无功补偿、二次控制设备、接地变等厂家由总包单位联系, 下周与衡阳供电局洽商相关保护参数会涉及以上单位。

●施工单位:

卞启华对相关问题回复:

试块留置: 已经从耒阳实验单位购买模具开始留置试块。

试装之前吊钩秤: 2016 年 12 月 23 号下班之前给答复。

实验塌落度桶: 已在网上购置。

门头及现场标语: 2016 年 12 月 25 日完成。

签发单位: 常州正衡电力工程监理有限公司耒阳项目部 (章)

签发人: 蔡志诚

签发日期: 2016 年 12 月 28 日

注: 1、本表一式三份, 由监理单位填写, 建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

2、附件: 会议签到表。

监理例会会议签到表

时间：2016年2月23日

[illegible]