

监 理 例 会 会 议 纪 要

编号: B1-ZHJL-011

工程名称: 耒阳市淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站建设工程

会议主题		监理例会：第 12 周	会议地点	项目会议室
会议主持		监 理：年 冲	会议时间	2016 年 12 月 30 日
参 会 人 员	建设单位（耒阳宏拓）：张春生、冷玉峰、施展			
	监理单位（常州正衡）：年 冲、蔡志诚			
	施工单位（武汉烽火富华电气）：茅政安、卞启华、刘艳辉、吴院生、侯汉宗、唐盛元			
会议内容： 施工方签发光伏区、围栏工程洽商联系单，业主、监理部确认签字。 完成浇筑：3400 余根。 ●建设单位： 张春生提出： 1、现场围栏何时开工？围栏要围在红线外。 2、年前完成 2MW 安装，支架何时到场？试装之前吊钩秤何时到场？ 3、材料到达前先将场区道路、小桥做出修整，保证车辆正常通行。 4、现场安装保证人员充足，1 月 10 号组件到货，年前必须保证 2MW。 5、关于 SVG 无功补偿、二次控制设备、接地变，总包方何时能够提供完整技术参数，设计院等待相关参数进行升压站图纸设计。 6、年后总包组织 SVG 厂家、二次控制设备厂家、接地变厂家与电力设计院、建设单位一起去衡阳电力公司图审。				

监理例会会议纪要

编号: B1-ZHJL-011

●监理单位:

年冲提出:

- 1、安装之前准备材料报审、材料送检、相关施工资料、人员技术安全交底。
- 2、施工作业人员要比材料早到场,做好技术安全培训。
- 3、选用组件必须是同一电流档,把电流档相同的装在同个光伏区,不影响发电量。
- 4、部分桩位移较大的没浇筑,要尽快修正补桩。

●施工单位:

卞启华提出:

- 1、安装之前提供支架安装图纸、电缆沟、逆变器安装位置。
- 2、支架到场两天后组件也要保证到场。
- 3、围栏 2017 年 1 月 3 号三个村同时开始。
- 4、吊钩秤 2016 年 12 月 31 号到场。
- 5、支架 2017 年 1 月 7 号到场。

签发单位:常州正衡电力工程监理有限公司来阳项目部(章)

签发人: 蒋志诚

签发日期: 2016 年 12 月 30 日

注: 1、本表一式三份,由监理单位填写,建设单位、监理单位、施工单位各存一份。
2、附件:会议签到表。

监理例会会议签到表

时间: 2016 年 12 月 30 日

[illegible]