

监 理 例 会 会 议 纪 要

编号: B1-ZHJL-016

工程名称: 未阳市澧田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站建设工程

会议主题		监理例会：第 21 周	会议地点	项目会议室
会议主持		监 理：年 冲	会议时间	2017 年 3 月 10 日
参 会 人 员	建设单位（未阳宏拓）：张春生、冷玉峰 监理单位（常州正衡）：年 冲、蔡志诚、徐存辉 施工单位（武汉烽火富华电气）：徐帮义、茅政安、侯汉宗、吴院生、卞启华			
会议内容： ●建设单位： 张春生提出： 1、总包方应尽快安排专业资料员进场，准备施工过程资料，为 630 并网做准备。 2、施工方需加强工序交接手续的办理，注重过程质量控制。 ●施工单位： 徐帮义提出： 1、开关站 2017 年 3 月 15 号能否开始施工？材料将于 3 月 15 号陆续进场。 2、施工单位负责村民与施工现场一切协调事宜。 茅政安提出： 1、现场村民阻工，严重影响施工进度。 2、有关施工区域（罗家湾）道路，村民补偿款何时到位？ 3、桥架、电缆下周陆续到场。 侯汉宗提出： 1、由于天气连续降雨，现场无法打孔。 2、请业主方联系相关部门尽快确定开关站位置。 3、接地扁钢本地采购，预计 3 月 18、19 日到场。 ●监理单位： 年冲提出： 1、现场打孔深度不够，导致浇筑过程中钢筋笼被剪断，造成严重质量问题。经业主，监理部确认，要求对 4#地区全面返工，并提交质量保证措施交付审核。 2、关于试块留置，材料报检，我监理方未收到任何相关施工过程资料。				

监理例会会议纪要

编号: B1-ZHJL-016

3、施工方不得以抢工期为由, 忽视工序验收。

4、4#部分区域虚土过多, 我方已下达监理通知单不得浇筑。现 4#地区未经报验施工单位自行浇筑桩基础, 后期出现质量问题施工单位自行负责。

5、对搅拌站操作人员进行技术交底, 保证混凝土强度满足设计要求达到 C25。

6、2017 年 3 月 15 日如开关站基础动工, 我监理方要求使用商品混凝土浇筑。

徐存辉提出:

1、在施工过程中注意施工安全, 加强施工人员安全意识, 现场施工人员做好安全防护措施。

2、现场做好施工质量控制措施、质量保证措施、施工人员技术交底。

●建设单位回复:

张春生:

1、开关站区村民补偿款需国土局实施补偿。

●施工单位回复:

徐帮义:

1、资料员将在 2017 年 3 月 15 号到场。

侯汉宗:

1、对不合格区域桩基础进行 100%拉拔实验, 不合格桩基础全面返工。

2、加强现场施工人员管理, 保证工程质量。

签发单位: 常州正衡电力工程监理有限公司来阳项目部 (章)

签发人: 薛志斌

签发日期: 2017 年 3 月 10 日

注: 1、本表一式三份, 由监理单位填写, 建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

2、附件: 会议签到表。

监理例会会议签到表

时间 2017 年 3 月 10 日

[illegible]