

监 理 例 会 会 议 纪 要

编号: B1-ZHJL-019

工程名称: 耒阳市淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站建设工程

会议主题	监理例会: 第 25 周	会议地点	项目会议室
会议主持	监 理: 年 冲	会议时间	2017 年 4 月 7 日
参 会 人 员	监理单位 (常州正衡): 年 冲、蔡志诚、徐存辉 施工单位 (武汉烽火富华电气): 吴院生、卞启华、唐盛元		
会议内容: ● 施工单位: 卞启华提出: 1、对新开区域 (8#以后区域) 箱变基础位置能否确定? 还是按原图施工还是等待业主确定? 2、8#区域以后区域农田改旱田请业主给出具体时间。 3、开关站生活用水井距离开关站较远, 是否按原图施工? 吴院生提出: 1、现有区域逆变器无法安装, 请业主方联系设计院给出安装方法及节点详图。 2、光伏区阵列串组 2--7#区变更较大, 建设单位最好能够近期组织设计电气相关工程师现场踏勘确认逆变器位置与通讯箱位置。			

监理例会会议纪要

编号: B1-ZHJL-019

● 监理单位:

年冲提出:

- 1、现场箱变基础浇筑无人看管,出现漏振、振捣不及等现象。
- 2、现场材料(钢筋、砂石、水泥等)后期无人报检。
- 3、开关站基础浇筑不能停工(大航集团王总批示),相关工程进度必须保证6.30并网,如施工单位一味拖延由施工方自行承担赔偿。

签发单位: 常州在衡电力工程监理有限公司未阳项目部(章)

签发人: 蔡志诚

签发日期: 2017年04月25日

注: 1、本表一式三份,由监理单位填写,建设单位、监理单位、施工单位各存一份。
2、附件: 会议签到表。

