

监 理 例 会 会 议 纪 要

编号: B1-ZHJL-002

工程名称: 耒阳市淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站建设工程

会议主题	监理例会；第 2 周	会议地点	项目会议室
会议主持	监理：年 冲	会议时间	2016 年 10 月 14 日
参会人员	建设单位(耒阳宏拓新能源)：无 监理单位（常州正衡）：年 冲 黎建光 施工单位（武汉烽火富华电气）： 吴院生，卞启华，茅政安		
会议内容： ●施工单位（武汉烽火富华电气） 一、本周已完工程量： 1、5#、6#区域清表与土石方完成。 2、部分桩位开始放点。 3、临时电源线立杆完成。 4、综合楼定点放线完成。 二、需要协调的事宜： 1、红线范围内的用地请业主单位尽快协调好，保证顺利施工。 2、开关站的场平标高尽快确定，开关站范围用地都是旱地请业主单位提前做好清赔。 3、后期如果遇到非施工方原因停工，请业主单位给予合理索赔签证。 4、因为林业审批问题，请业主方确认可以全面施工时间。 5、有关清表后的回填土请业主单位尽快解决堆放用地问题。 三、下周计划： 1、由于林业局口头叫停，相关计划等待业主方行政许可手续完善。			

监 理 例 会 会 议 纪 要

编号: B1-ZHJL-002

●监理单位:

- 1、后期会议制度: ①迟到一次 100 元每人。②没有请假、没有正当事由无故不来开会 200 元每人。
- 2、武汉烽火富华电气将施工组织设计与进度计划编制完成报监理部和建设单位审核。
- 3、武汉烽火富华电气尽快将项目划分表初步制定出来报监理部和建设单位审批。
- 4、武汉烽火富华电气在施工过程中要严格按照施工流程报验(如坐标原点的复查)。
- 5、武汉烽火富华电气将相关人员资质报监理部和建设单位审批。

●建设单位:

项目负责人去长沙办理相关手续, 相关事宜等下次会议提出。

●业主回答协调事宜:

- 1、图纸问题会后联系设计院逐一给各施工单位一个答复。
- 2、用地问题与地方积极协调解决。
- 3、有关行政审批手续正在办理。

签发单位: 常州正衡电力工程监理有限公司耒阳项目部(章)

签 发 人:

签发日期: 2016 年 10 月 14 日

注: 1、本表一式三份, 由监理单位填写, 建设单位、监理单位、施工单位各存一份。
2、附件: 会议签到表。

