

监 理 例 会 会 议 纪 要

编号: B1-ZHJL-020

工程名称: 耒阳市淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站建设工程

会议主题		监理例会：第 27 周	会议地点	项目会议室
会议主持		监 理：年 冲	会议时间	2017 年 4 月 22 日
参 会 人 员	建设单位（耒阳宏拓）：张春生			
	监理单位（常州正衡）：年 冲、蔡志诚			
	施工单位（武汉烽火富华电气）：茅政安、吴院生、卞启华、唐盛元、刘艳辉、游三毛			
	毛			
会议内容：				
●监理单位：				
年冲提出：				
1、8#、9#区存在打孔深度不够、位移较大、现场无人监督情况。				
2、施工现场组件随意堆放，组件堆放不允许倾斜、多层堆放。				
3、现场施工人员无人配戴安全帽。				
4、8#、9#地区未做拉拔实验就进行支架安装。				
5、桩基础浇筑无管理人员，部分抽水、清土工具不齐全。				
6、开关站临时用电无漏电保护，施工便道处电缆线应架空或埋地处理。				
7、相关材料至今未送检报验。				
●建设单位：				
张春生提出：				
1、8#、9#地区暂时停工整改，施工单位做出详细的整改措施及人员技术交底。				
2、电气开始施工焊工何时进场。				
3、资料员尽快进场，配合施工工作。				
4、2-7 区何时达成并网条件？并列出具体的进度计划（人员需求、材料需求等）。				
5、箱变基础何时完工，吊车是否有站位。				
6、10kv 电气楼、35kv 电气楼、综合楼何时完工。				
●施工单位：				
卞启华提出：				

监 理 例 会 会 议 纪 要

编号: B1-ZHJL-020

1、无 SVG 基础施工图。

吴院生提出:

1、无 2-7 区汇流箱路径线缆图, 无法确定线缆路径。

施工单位回复:

游三毛回复:

1、整改措施 2017 年 4 月 23 号完成编制, 另外对现场施工人员进行全面技术交底并将技术交底提交至监理部。

2、目前有焊工一个, 另外在安排人员进场

卞启华回复:

1、35kv 电气楼、综合楼 5 月 15 号完工。

2、10kv 电气楼 5 月 15 号完工。

吴院生回复:

1、相关材料等资料员进场完成报审。

2、2-7 区电气施工进度计划 2017 年 4 月 23 号完成编制。

签发单位: 常州正衡电力工程监理有限公司耒阳项目部 (章)

签 发 人: 蔡志诚

签发日期: 2017 年 04 月 22 日

注: 1、本表一式三份, 由监理单位填写, 建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

2、附件: 会议签到表。

