

监 理 例 会 会 议 纪 要

编号: B1-ZHJL-021

工程名称: 耒阳市淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站建设工程

会议主题		监理例会：第 28 周	会议地点	项目会议室
会议主持		监 理：年 冲	会议时间	2017 年 4 月 28 日
参 会 人 员	建设单位（耒阳宏拓）：张春生、冷玉峰 监理单位（常州正衡）：年 冲、蔡志诚、徐存辉 施工单位（武汉烽火富华电气）：茅政安、吴院生、卞启华、张开明 外线施工单位（湖南雁能）：贺有才			
会议内容： ●施工单位： 卞启华提出： 1、下周工作完成量： ①综合楼基础完工 ②10kv 条形基础完工 2、无 SVG 基础施工图。 3、无消防报警及消防监控图。 4、现场人员不足，导致进度缓慢。 吴院生提出： 1、图纸要求逆变器 6 进 1 出没满足符合，部分地区无法安装，建设方能否联系厂家询问具体情况？ 2、高压电缆与接地极能否用同一条地线槽。 湖南雁能 贺有才提出： 1、由于 1#、2#、3#、4#、8#塔基无法施工，现于村名协调。 2、现展开工作面有 4 个，每天 1 个塔基，预计 5 月 15 号完成塔基、20 号完成铁塔组装。				

监理例会会议纪要

编号: B1-ZHJL-021

●建设单位:

张春生提出:

- 1、建议施工方再调一波人进场,保证施工进度。
- 2、开关站及外线制定明确的工作计划,每天计划完成多少,实际完成多少。
- 3、高低压柜预计5月10号进场,施工单位应加快电气楼施工进度。
- 4、已联系厂家,逆变器根据现场情况8组内都可以。

●监理单位:

年冲提出:

- 1、光伏区组件安装应尽快完成电流分档。
- 2、现场组件安装不能有较大的高低差。
- 3、高压电缆与接地极尽量不共用一个沟槽。
- 4、目前只有焊工两个,应尽快安排人员进场,提交人员资质文件。

签发单位:常州正衡电力工程监理有限公司来阳项目部(章)

签发人:蔡志诚

签发日期:2017年04月28日

注:1、本表一式三份,由监理单位填写,建设单位、监理单位、施工单位各存一份。
2、附件:会议签到表。

