

# 监 理 例 会 会 议 纪 要

编号: B1-ZHJL-021

工程名称: 未阳市淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站建设工程

|                                           |                              |              |      |                |
|-------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|----------------|
| 会议主题                                      |                              | 监理例会; 第 28 周 | 会议地点 | 项目会议室          |
| 会议主持                                      |                              | 监 理: 年 冲     | 会议时间 | 2017 年 5 月 5 日 |
| 参<br>会<br>人<br>员                          | 建设单位 (未阳宏拓): 施 展、冷玉峰         |              |      |                |
|                                           | 监理单位 (常州正衡): 年 冲、徐存辉         |              |      |                |
|                                           | 施工单位 (武汉烽火富华电气): 茅政安、唐盛元、刘艳辉 |              |      |                |
|                                           | 外线施工单位 (湖南雁能): 肖小龙           |              |      |                |
| 会议内容:                                     |                              |              |      |                |
| ● 施工单位:                                   |                              |              |      |                |
| 卞启华提出:                                    |                              |              |      |                |
| 本周工作完成量:                                  |                              |              |      |                |
| 1、2#区补桩。                                  |                              |              |      |                |
| 2、2#、3#、4#区电气主接地网挖沟。                      |                              |              |      |                |
| 3、桥架 5 月 5 日开始安装。                         |                              |              |      |                |
| 4、逆变器安装还有 4 天才能开始, 茅政安回答: 上次发货没能把安装立柱带过来。 |                              |              |      |                |
| 5、35KV 电气楼室内基础完成。                         |                              |              |      |                |
| 6、10KV 电气楼房屋基础开挖及回填。                      |                              |              |      |                |
| 7、力求 5 月 15 前 35KV 电气楼结构封顶。               |                              |              |      |                |
| 8、光伏区高压电缆已经订货, 但是具体到货时间还要商榷。              |                              |              |      |                |
| 9、开关站内电缆沟本月 20 号结束。                       |                              |              |      |                |
| 10、和雁能的合同还没有签订; 但是不影响正常施工。                |                              |              |      |                |

# 监 理 例 会 会 议 纪 要

编号: B1-ZHJL-021

湖南雁能

肖小龙提出:

- 1、35KV 线路全力抢工, 力争 6 月 5 日能够施工完成。
- 2、塔材进货顺序错误; 预计将于 5 月 7 日开始第一基塔组立。
- 3、相关协调事宜由贺有才解决, 保证施工顺利。

● 监理单位:

年冲提出:

- 1、8#、9#区尽快组织拉拔实验。
- 2、高压电缆线已经具备施工条件, 尽快组织材料进场。
- 3、开关柜将于本月 20 日进场, 请施工方合理安排施工顺序与时间, 保证能够连续施工。
- 4、第一次电力质量监检即将于本月 20 日前开始, 请总包方补全所有工程资料。
- 5、光伏区土建施工加强质量管理。
- 6、天气炎热, 注意合理安排作业时间, 保证人员安全。

· 签发单位: 常州正衡电力工程监理有限公司未阳项目部 (章)

签 发 人: 年 冲

签发日期: 2017 年 05 月 05 日

注: 1、本表一式四份, 由监理单位填写, 建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

2、附件: 会议签到表。

## 监理例会会议签到表

时间 2017 年 5 月 5 日

[illegible]