

监 理 例 会 会 议 纪 要

编号: B1-ZHJL-003

工程名称: 未阳市淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站建设工程

会议主题	监理例会：第 3 周	会议地点	项目会议室
会议主持	监 理：年 冲	会议时间	2016 年 10 月 21 日
参会人员	建设单位(未阳宏拓新能源)：张春生、冷玉峰 监理单位(常州正衡)：年 冲 黎建光 施工单位(武汉烽火富华电气)：茅政安、吴院生、卞启华、于东引、张开明		
会议内容： ●施工单位(武汉烽火富华电气) 一、本周已完工程量： 1、2#、3#、8#、9#区域清表与土石方完成。 2、可以施工区域内桩位放点完成 1800 个。 3、临时用电施工完成。 4、综合楼场平开始。 二、需要协调的事宜： 卞启华提出： 1、2#、3#、8#剩余区域的用地请业主单位尽快协调好，保证顺利施工。 2、当地村民要求将以完成的场内道路恢复原样，请业主方确定道路施工问题。 3、有关清表后的回填土请业主单位尽快解决堆放用地问题。 4、设计院什么时候能够进场做设计交底和图纸会审。			

监理例会会议纪要

编号: BT-ZHJL-003

三、下周计划:

1、按照现场条件确定。

●监理单位:

黎建光提出:

1、施工单位在材料进场前确定实验复测单位,报建设单位与监理部审核。

年冲提出:

2、进场材料必须现场取样,没有验收材料不得使用。

3、下周一开始施工人员必须佩戴安全帽进场。

4、土建交安装施工工序开始前必须做交接手续并报三方验收。

5、施工单位尽快把特种作业人员资质证件和施工机械合格证书等上报审核。

6、现场施工人员必须做好三级安全教育。

●建设单位:

张春生提出:

1、现场施工必须按照设计图纸施工,否则带来的一切后果由施工方承担。

2、做好工序交验、进场材料验收等工作。至于资料及图审问题,根据合同约定由总包方负责。

3、施工方要做好安全文明建设,尽快把五牌一图设置完成,设置区域需考虑光伏阵列及观感质量,此五牌一图需永久保留。

4、施工方要把施工组织设计、进度计划编制完成,履行审核流程。

5、土石方在协调好后向北坡或坡底堆放。

6、总包方任未提供 SVG 等乙供设备资料,导致电气楼图纸一再延迟。

监理例会会议纪要

编号: B1-ZHJL-003

●业主回答协调事宜:

- 1、将尽快联系设计人员到项目现场解决施工过程中出现的问题。
- 2、用地问题由士林的潘万斌联系,现正与当地村镇协调中。
- 3、现已与湖南省农林工业勘察设计院签订了《使用林地可行性报告》,林业审批手续正办理中。具体什么时候能办理完成时间未定。

签发单位: 常州正衡电力工程监理有限公司来阳项目部 (章)

签发人:

签发日期: 2016年6月24日

注: 1、本表一式三份,由监理单位填写,建设单位、监理单位、施工单位各存一份。
2、附件: 会议签到表。

