

监 理 例 会 会 议 纪 要

编号: B1-ZHJL-004

工程名称: 耒阳市淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站建设工程

会议主题	监理例会: 第 4 周	会议地点	项目会议室
会议主持	监 理: 年 冲	会议时间	2016 年 10 月 28 日

参
会
人
员

建设单位(耒阳宏拓新能源): 张春生、冷玉峰

监理单位(常州正衡): 年 冲 黎建光

施工单位(武汉烽火富华电气): 茅政安、吴院生、卞启华、于东引、张开明

会议内容:

●施工单位(武汉烽火富华电气)

一、本周已完工程量:

- 1、5#、6#、8#区域没有土地争议的部分清表与土石方完成。
- 2、可以施工区域内桩位放点完成 1800 个。
- 3、打孔完成 460 个。
- 4、相关材料开始进场, 如: 钢筋笼。

二、需要协调的事宜:

卞启华提出:

- 1、3#、5#、6#、8#剩余区域的用地请业主单位尽快协调好, 保证顺利施工。
- 2、林业手续办理好后要第一时间通知施工单位。
- 3、有关清表后的回填土请业主单位尽快解决堆放用地问题。
- 4、3#区域田地不能用, 请业主单位尽快协调。

吴院生提出:

- 1、9#、5#、6#开始放点。
- 2、7#、8#区域坡度太大, 可能后期更换设备打桩。

监理例会会议纪要

编号: B1-ZHJL-004

三、下周计划:

- 1、按照现场条件确定。

●监理单位:

黎建光提出:

- 1、打孔后需要返工的及时清理。
- 2、进场道路有涵管的地方需要加强, 否则会有很大安全隐患。
- 3、材料报验要按照程序, 不检验不得卸车。

年冲提出:

- 4、进场材料必须现场取样, 尽快定实验单位。
- 5、施工单位编制的横道图有逻辑、时间性、不必要工序等问题, 重新编制上报审核。
- 6、尽快组织材料、人员、机械进场, 合理搭配加快施工进度。
- 7、把 5 牌 1 图建立起来, 做到安全文明施工。

●建设单位:

张春生提出:

- 1、现场施工人员必须先做三级安全教育并考试合格。
- 2、打完的桩孔要把树根等杂物清理掉。
- 3、进度计划截止时间按照 12 月 31 日编制。
- 4、施工单位尽快把料场、材料加工场建立好, 有利于下步施工。

监 理 例 会 会 议 纪 要

编号: B1-ZHJL-004

- 5、总包方尽快把现场能够施工的光伏区域安装完成。
- 6、总包方任未提供 SVG 等乙供设备规格尺寸, 尽快完善。

● 业主回答协调事宜:

- 1、用地问题由士林的潘万斌正与当地村镇协调中。
- 2、现已与湖南省农林工业勘察设计院签订了《使用林地可行性报告》, 林业审批手续正办理中。具体什么时候能办理完成时间未定。

签发单位: 常州正衡电力工程监理有限公司耒阳项目部 (章)

签 发 人:

签发日期: 2016 年 10 月 28 日

注: 1、本表一式三份, 由监理单位填写, 建设单位、监理单位、施工单位各存一份。
2、附件: 会议签到表。

