

监 理 例 会 会 议 纪 要

编号: B1-ZHJL-005

工程名称: 耒阳市淝田镇 39.6MW 光伏电站建设工程

会议主题	监理例会：第 6 周	会议地点	项目会议室
会议主持	监 理：年 冲	会议时间	2016 年 11 月 12 日
参 会 人 员	建设单位(耒阳宏拓新能源)：张春生、冷玉峰 监理单位（常州正衡）： 年 冲、黎建光、蔡志诚 施工单位（武汉烽火富华电气）：茅政安、吴院生、卞启华、侯汉宗、张开明		
会议内容： ●施工单位（武汉烽火富华电气） 一、本周已完工程量： 1、临时用电送电开通。 2、打孔完成 850 个。 3、相关材料开始进场如：骨料、水泥、逆变器、钢筋笼等。 二、需要协调的事宜： 黎建光提出： 1、施工组织设计何时能够完成，履行报审手续？ 卞启华回答：2016 年 11 月 12 日下午下班（18:00 为下班时间）前编制完成并报监理、业 主部审核。 2、桩机基础专项方案何时能够完成，履行报审手续？ 吴院生回答：2016 年 11 月 13 日下午下班前编制完成，履行报审手续。 3、施工机械资质文件什么时候能够上报审批？ 吴院生回答：2016 年 11 月 13 日下午下班前收集并上报。 年冲：相关未能提供资质文件的施工机械暂停使用，如仍旧不能提供合法手续的将清除出			

监理例会会议纪要

编号: B1-ZHJL-005

1

4、人员资质证书何时能够上报审批?

茅政安回答: 2016 年 11 月 16 日下班前提供。

5、桩基础钢筋笼不合格部分何时能够清理出场, 或做返工处理?

吴院生回答: 2016 年 11 月 16 日下班前不合格钢筋笼全部清理出场。

张春生: 如仍然有不合格钢筋笼在现场从在将如何处罚?

侯汉宗回答: 如还有不合格钢筋笼存在将按照每捆两千元处罚。

6、桩基础打孔偏差过大, 如何采取措施保证质量?

吴院生回答: 下次放线将采取十字线法控制桩孔中心位置。

7、关于报验的程序问题。

侯汉宗、吴院生回答: 下次提前报验并完成自检保证质量合格。

年冲: 未报验就施工部分自行无偿返工, 无条件接受检验、检查。

8、2016 年 11 月 5 日与 6 日上午浇筑的桩基础仍然未返工。

吴院生及相关项目部人员回答: 自 2016 年 11 月 12 起十日内完成。

张春生: 对不合格桩基础未全部拔出之前不得继续施工。

年冲提出:

1、监理单位人员现场发现施工存在质量问题时, 施工方管理人员能否立即响应, 遵照监理工程师指令整改。

茅政安回答: 我单位所有管理人员将无条件服从业主与监理部管理

张春生提出: 施工单位现场管理混乱, 人员素质差, 对监理人员有人身攻击、语言威胁行为。望你单位加强管理, 提高人员素质约束相关行为。

三、下周计划:

1、按照现场条件确定。

●施工单位:

监理例会会议纪要

编号: B1-ZHJL-005

卞启华提出:

1、对 5#、6#区域开挖出的土石方如何处理?

张春生回答: 日后修筑场区内道路使用。

茅政安提出:

1、自 2016 年 11 月 12 日起一周内如果还不能满足正常施工条件, 施工方将书面通知建设单位退场。

年冲回复: 请施工方明确什么是正常施工条件, 现在的多个光伏施工面仍然被你方视为无法施工? 贵方的自动书面退场可否被认为是单方面终止合同行为。

会议约定管理制度: 对以上条款如不能完成或不能按时完成, 建设单位将按照每项 500 (伍佰圆) 元对施工方进行处罚。

签发单位: 常州正衡电力工程监理有限公司未阳项目部 (章)

签发人: 蔡志诚

签发日期: 2016年11月12日

注: 1、本表一式三份, 由监理单位填写, 建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

2、附件: 会议签到表。

