

监理例会会议纪要

编号: B1-ZHJL-008

工程名称: 未阳市澧田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站建设工程

工程名称: 未阳市泥田镇 35.0MW 地面分布式光伏电站建设工程			
会议主题	监理例会; 第 10 周	会议地点	项目会议室
会议主持	监 理: 年 冲	会议时间	2016 年 12 月 09 日
参会人员	建设单位 (未阳宏拓): 冷玉峰 监理单位 (常州正衡): 年 冲 黎建光、蔡志诚 施工单位 (武汉烽火富华电气): 吴院生、卞启华、张开明		
会议内容: ●监理单位: 年冲提出: 1、不合格钢筋笼挑出集中清理出场。 2、临时用电没有漏电等保护措施, 存在很大安全隐患。 3、相关开工报审文件, 请尽快报审。 4、现场搅拌砼注意水灰比控制塌落度, 不能随意改变配合比, 实验室相关单据立即取回。 5、现场用灰盘必须更换成密闭灰盘, 不能跑浆。 黎建光提出: 1、桩孔位移偏差过大的, 不能浇筑, 等待日后做返工处理。 2、新签发的图纸会与老版有不一样的地方, 建议施工单位认真审阅。 3、浇筑过程要注意质量控制。			

监理例会会议纪要

编号: B1-ZHJL-008

●施工单位:

卞启华提出:

1、请业主方尽快完善相关行政审批手续,协调村民土地赔偿原因阻工相关问题。

冷玉峰回复:第二次清赔已经进行,在相关赔偿合同签订完成后,相关阻工问题会相应解决。

有关行政手续问题,建设单位已经积极落实。

●建设单位:

冷玉峰提出:

1、施工单位内部造成的停工,需尽快处理。

2、缺少的相关文件、五图一牌、混凝土检测等在开工三日内完成。

签发单位:常州正衡电力工程监理有限公司朱阳项目部(章)

签发人:蔡志诚

签发日期:2016年12月09日



注: 1、本表一式三份,由监理单位填写,建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

2、附件:会议签到表。

监理例会会议签到表

时间：2016年12月9日

[illegible]