

监 理 例 会 会 议 纪 要

编号: B1-ZHJL-009

工程名称: 耒阳市淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站建设工程

会议主题	监理例会; 第 11 周	会议地点	项目会议室
会议主持	监 理: 年 冲	会议时间	2016 年 12 月 16 日
参 会 人 员	建设单位 (耒阳宏拓): 张春生、冷玉峰 监理单位 (常州正衡): 年 冲、黎建光、蔡志诚 施工单位 (武汉烽火富华电气): 吴院生、卞启华、张开明、唐盛元		
会议内容: 工程进度: 完成量: 桩基础浇筑完成一千个。 现场施工技术人员: 6 人。 打桩: 5#南区域完成 80% ●监理单位: 年冲提出: 1、施工单位要将新旧版施工图纸不一样的地方做好记录, 前期已完成部分在新版图纸上作出标记, 后期施工以最新版蓝图为准。 2、有关人员资质证书、安全员、特种作业证何时申报? 3、现场搅拌机操作人员技术不娴熟, 随意改变配合比, 造成质量不稳定。 4、关于石子、水泥等送检按批送实验室, 砼按照实际批次留置试块送检。 5、浇注过程中施工人员没掌握施工工艺, 应对施工人员技术培训, 做好技术交底, 我们将随时抽查施工人员。 6、浇注过程中振动棒振捣不及时, 很容易造成二次分层, 施工单位现场管理人员加强质量控制。			

监 理 例 会 会 议 纪 要

编号: B1-ZHJL-009

7、关于监理通知单拒签问题,如果施工方不能及时自行取回整改回复将视为野蛮施工,我监理部将拒绝后道工序验收、签证、确认后续工程资料等,并将联合建设单位暂扣相应部分工程款。

8、试装之前需要用对桩基础进行拉拔实验,准备吊钩秤等实验器材。

9、现场桩基础灌注之前履行报审手续。

黎建光提出:

1、下雨天现场搅拌机没有防雨措施,很容易造成安全隐患。

2、灰盘不密封,造成混凝土跑浆。

3、对施工人员进行安全生产考试,技术安全培训。

●建设单位:

张春生提出:

1、现场围栏何时能够完成?

2、对于监理工程师通知单按照监理工程师明确回复。

3、现场技术人员对施工人员做好施工工艺培训,每倒入两桶一振捣一次,加强桩基础质量控制,并做好技术交底工作。

4、施工管理人员对现场监督不到位,对不合格桩基础进行自检,不合格品做返工处理。

5、关于 SVG 无功补偿、二次控制设备、接地变,总包方何时能够提供相关技术参数,设计院等待相关参数进行升压站图纸设计。

●施工单位:

吴院生提出:

1、施工需要最新版桩位 CAD 图纸,方便现场进行放点。

业主方回复:先使用蓝图施工,如确实需要联系设计院提供。

2、场平:4#区域边缘虚土过多。

监 理 例 会 会 议 纪 要

编号: B1-ZHJL-009

吴院生对相关问题回复:

石块留置: 2016 年 12 月 16 号下班之前

试装之前吊钩秤: 2016 年 12 月 16 号下班之前给答复

灰盘: 2016 年 12 月 16 号下班之前

围栏: 2016 年 12 月 16 号下班之前

技术安全交底、特种作业证: 2016 年 12 月 20 号下班之前

实验塌落度桶: 2016 年 12 月 19 号下班之前

签发单位: 常州正衡电力工程监理有限公司耒阳项目部 (章)

签 发 人: 蔡志诚

签发日期: 2016 年 12 月 16 日

注: 1、本表一式三份, 由监理单位填写, 建设单位、监理单位、施工单位各存一份。
2、附件: 会议签到表。

