

监理质量安全专题会议纪要

编号: BL-ZHJL-02

工程名称: 未阳市澧田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站建设工程

会议主题	监理例会: 第 26 周	会议地点	项目会议室
会议主持	监 理: 年 冲	会议时间	2017 年 4 月 11 日
参会人员	建设单位(未阳宏拓新能源): 张春生、冷玉峰 监理单位(常州正衡): 年 冲、徐存辉、蔡志诚 施工单位(武汉烽火富华电气): 茅政安、卞启华、吴院生、唐盛元		
会议内容: ●监理单位: 年冲提出: 1、部分桩基础未完成浇筑就安装支架及组件。 2、现场施工人员随意踩踏组件,对监理工程师发现的质量问题不予理会,性质极其恶劣。 3、组件随意堆放,损坏组件数额较多。 4、现分包方出现再分包情况。 ●建设单位: 张春生提出: 1、由于现场组件损坏较为严重,我单位已邀请第三方专业工程师来现场检测组件,对损坏组件费用由施工单位自行承担。 2、施工现场无人管理,上下工序无人报验。现对每一道工序报验落实到个人并列出相关负责人员名单及联系电话。 3、进场材料无人送检报验,部分材料送第三方检测,须有监理方到现场见证取样送检。 4、对现场近期出现的所有问题写出整改措施,交至监理部。 5、现场负责人对安装人员做详细的技术交底,并将技术交底资料交至监理部。 6、你单位资料员何时进场。 7、现场散料不能随意盲目的散,要有计划的散料,每天安装多少散多少。 8、电控楼、升压站何时完工。 9、相关材料(接地极、扁钢、电缆等)何时进场?			

监理质量安全专题会议纪要

编号: BT-ZHJL-02

●施工单位:

吴院生提出:

1、请业主方尽快催促设计院完成交流、汇流箱安装详图。

施工单位回复:

1、踩踏组件的施工人員已经清理出场。

2、资料员最近两天进场。

3、整改措施我单位会尽快做出。

4、相关材料下午给回复。

5、相关负责人及联系电话下表所示:

负责项目	报验及质量安全负责人	联系电话
开关站、箱变土建及道路	卞启华	13378946069
支架组件安装及电气	吴院生	18902116618
打孔、浇筑	刘波文	18002168953
进场组件及材料	刘艳辉	15822778785

签发单位: 常州正衡电力工程监理有限公司未阳项目部 (章)

签发人: 陈永城

签发日期: 2017年4月11日

注: 1、本表一式三份, 由监理单位填写, 建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

2、附件: 会议签到表。

