

烟台大展项目并网后计划安排会议

工程名称：烟台大展纸业 3.22MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-DZ-008

会议地点	监理项目部	会议时间	2016. 12. 26
会议主持人	李志君		
会议主题： 1、 PC 单位对并网后工作的计划安排 2、 参建各方对并网后主要事项进行商议			
本次会议内容： 一、PC 单位（四川苏源环保工程有限公司）汇报并网后计划安排： 1、火灾报警系统接线及调试； 2、箱变踏步制作（可移动，高度与箱变挑檐相当）； 3、冲洗系统仓库水管接头处增加阀门（据大展纸业要求）； 4、屋面监控下的接线柜及消防控制柜柜门需整改（柜门无法关闭）； 5、2017 年 1 月 1 日完成通讯调试及申请 Rating 评级； 三、参建单位三方在会议上对并网的主要事项进行明确； 1、项目收尾阶段 PC 单位需制定施工计划，并明确各项工作完成时间； 2、PC 单位实施收集各参建单位及大展纸业、电力局通讯录（各部门、负责人）； 3、电站试运行期间责任单位依然是 PC 单位，运维方面配合； 4、PC 单位在试运行期间形成各设备、相关数据的检查记录； 5、备品备件清单需监理人员确认核对； 6、现场施工结束后，PC 单位与大展纸业负责人沟通，出据验			

收确认单；

- 7、现场整改项目完成后（各整改项照片）通知单正式回复；
- 8、通讯调试完成即进行 EOS 接入；
- 9、施工资料必须在 12 月 29 日前全部完成，12 月 30 日胶装；
- 10、竣工图尽快上传 EPCM 提交交监理及业主审核；
- 11、设备资料分类并统计清单（合格证、说明书、质保周期等）
- 12、预计 2017 年 1 月 15 日做 Rating 验收；
- 13、配电室空调、照明等出门随手关闭，避免不必要的用电浪费；
- 14、防水重点检查修补屋脊、采光带，监理人员跟踪检查；
- 15、冲洗水管道按设计要求做水管保温；
- 16、与大展纸业相关负责人进行会议协商后续工作对接相关事

宜；

- 17、对运维人员进行培训（通信调试、设备使用等）；
- 18、PC 单位工程款支付可上报业主审批，进入流程；

主送单位	四川苏源环保工程有限公司		
抄送单位	烟台春城光伏科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016. 12. 26